

Raportul de progres al beneficiarului

<input type="checkbox"/> Raport de inceput
<input checked="" type="checkbox"/> Raport de progres

Raport nr. 5/nr.4911 din 16.10.2023

pe trimestrul al III-lea al anului 2023

I. Prezentare generala

Axa prioritara	2
Obiectiv Specific	O.S. 2.3.
Titlu proiect	"Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare"
Cod CCI	
Beneficiar	Aeroportul Satu Mare R.A.
Cod SMIS	2014+ 155306
Contract de Finantare nr./*)	175 / 16.09.2022
Valoare la data semnarii (lei)	364.504.902,56 lei
Perioada de raportare	trimestrială
Data de incepere a perioadei de implementare	01.07.2021
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2023

*proiect fazat, dupa caz

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar	R.A. Aeroportul Satu Mare
Adresa / sediu (strada, numar, cod postal, localitate, municipiu, judet)	Șoseaua Satu Mare – Zalău, km 9,5 cod postal 440330, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare
Tel. / Fax / E-mail	0261768640 / 0261768776 / office@aeroportulsatumare.ro
Manager Proiect	Olariu Mircea Ioan
Reprezentant legal (nume), (altul decat Managerul Proiectului, daca este cazul)	Pătrașcu Dorin Mihai
Personal UIP alocat efectiv proiectului – numar total si numar personal / compartimente UIP	Personal UIP: 12 persoane conform Deciziei nr. 106/30.06.2023 Total personal angajat în cadrul aeroportului: 56 persoane
Deplasari la locatia / locatiile proiectului in perioada de referinta-Data si locatia	nu este cazul
Intalniri / reuniuni de monitorizare/ solutionare a problemelor – Data, locatia si tema	nu este cazul

III. Stadiul general al implementarii proiectului

III.1 Graficul de achizitii si stadiul derularii procedurilor de achizitii pe contracte (inclusiv contracte neeligibile)*

Tipul achizitiei	Procedura aplicata	Valoarea estimata CF	Valoarea contractata	Data publicarii in SEAP (inclusiv nr. SEAP / Data publicarii anunt in ziar/Data transmiterii cererii de oferta / sau ESTIMARE	Data de finalizare a procedurii / sau ESTIMARE	Data semnarii contractului (inclusiv nr. SEAP atribuire)/ sau ESTIMARE	Durata contract	Stadiul aplicarii procedurii 1.Finalizata (Nr. contract +Sc castigatoare) 2.In grafic 3.Intarziata ** 4.Anulata**

Contract sectorial de Servicii de proiectare, studiu de fezabilitate ID dosar-239190490	Licitație deschisă	<u>2.396.983,00</u> lei fără TVA 2.852.409,77 lei cu TVA	<u>2.396.983,00</u> lei fără TVA 2.852.409,77 lei cu TVA	Anunț de participare CN102948 2 publicat în SEAP în data de 25.03.2021 , respectiv anunț de participare publicat în JOUE cu nr. 2021/S 060-152910 din data de 26.03.2021	28.05.2021 1	09.06.2021 Anunț de atribuire SEAP nr. CAN10589 55/08.07.2021 și Anunț de atribuire JOUE nr. 2021/S 134-357919 din 04.07.2021	09.06.2021-18.10.2022	1. Finalizată Contract sectorial de servicii nr. 1399 din 09.06.2021, S.C. ELECTROPROIECT S.A. RO531
Contract sectorial de Servicii de consultanță-organizare procedura de achiziție ID dosar: 220731878	Achiziție directă	<u>30.000,00</u> lei fără TVA 35.700,00 lei cu TVA	<u>30.000,00</u> lei fără TVA 35.700,00 lei cu TVA	Consultare trei operatori economici, data transmisă a cererilor de ofertă cu 06.06.2022 , în format electronic, prin adresele nr.1853/06.06.2022; 1854/06.06.2022; 1855/06.06.2022	09.06.2022 2	14.06.2022 Notificare de atribuire SEAP: DAN17007 47 din 16.06.2022	Începând din 14.06.2022 până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți	1.Finalizată Contract sectorial de servicii nr. 1920 din 14.06.2022, S.C.RomActive Business Consulting S.R.L.

<p>Contract sectorial de furnizare Dotări UIP ID dosar-3729955264 LOT 1 Achiziționare echipamente informatice și accesorii LOT 2 Achiziționare tonere LOT 3 Achiziționare dotări mobilier LOT 4 Achiziționare consumabile birou-birotică</p>	<p>Achiziție directă</p>	<p><u>155.800,00 lei fără TVA</u> 185.402,00 lei cu TVA estimări pe loturi, în lei fără TVA: LOT 1- 58.200,00 LOT 2- 34.800,00 LOT 3- 41.100,00 LOT 4- 21.700,00</p>	<p>LOT 1 58.156,00 Lei fără TVA LOT 2 34.791,60 Lei fără TVA LOT 3 41.044,00 Lei fără TVA LOT 4 12.017,50 Lei fără TVA</p>	<p>Consultare minim trei operatori economici, Solicitări oferte de preț cu adresele nr. 1749, 1748, 1747, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1741, 1740, 1739 din 28.04.2023 iar pentru lotul 3 au fost emise din nou solicitări nr.2117, 2118, 2119 din 23.05.2023</p>	<p>Finalizare evaluare LOT 1, LOT 2, LOT 4 în data de 08.05.2023 Finalizare evluare LOT 3 data de 29.05.2023</p>	<p>Contracte semnate în 16.05.2023 pentru loturile 1,2 și 4 Notificări de atribuire SEAP: DAN19296 55 din 26.05.2023 (lot 1 și 2) DAN19296 62 din 26.05.2023 (lot 4) Contract semnat pentru lotul 3 în data de 30.05.2023 Notificare de atribuire SEAP: DAN19355 78 din 09.06.2023</p>	<p>60 de zile</p>	<p>1.Finalizată Contract sectorial de furnizare nr.2012 din 16.05.2023 încheiat cu S.C. NO LIMITS TECHNOLOGIES S.R.L. (lot 1+lot 2) Contract sectorial de furnizare nr.2013 din 16.05.2023 încheiat cu S.C. DNS BITORICA S.R.L. (lot 4) Contract sectorial de furnizare nr.2265 din 30.05.2023 încheiat S.C. KLIK MOB S.R.L.(lot 3)</p>
<p>Contract sectorial de servicii de informare și publicitate ID dosar-289462203</p>	<p>Achiziție directă</p>	<p><u>10.000,00 lei fără TVA</u> 11.900,00 lei cu TVA</p>	<p><u>8.290,00 lei fără TVA</u> 9.865,10 lei cu TVA</p>	<p>Anunț publicitar pe site-ul propriu nr.3979/17 .11.2022</p>	<p>Proces verbal de evaluare finală a ofertelor Nr.4230/06.12.2022</p>	<p>09.12.2022 Notificare de atribuire SEAP: DAN18122 50 din 13.12.2022</p>	<p>Până la data de 31.12.2023</p>	<p>1. Finalizată Contract de achiziție sectorială nr. 4295 din 09.12.2022, S.C. Nord Vest TV Advertising S.R.L.</p>

<p>Contract sectorial de tip proiectare si executie (Lucrări): Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și executie lucrări ID dosar-3921359249</p>	<p>Licitație deschisă</p>	<p><u>263.680.776,67</u> <u>Lei fără TVA</u></p> <p>313.780.124,25 Lei cu TVA,</p> <p>Exclusiv valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute precum și valoarea comisiunelor, cotelor și taxelor</p>	<p><u>262.058.689,00 lei fără TVA</u></p> <p>311.849.839,91 lei cu TVA</p>	<p>Anunț de participare CN1046212 publicat în SEAP în data de 19.08.2022, respectiv anunț de participare publicat în JOUE nr. 2022/S 160-457547 din data de 26.03.2021</p>	<p>Raportul procedurii publicat în SEAP nr.4562 din 23.12.2022, fiind contestat la CNSC, dosar nr.10/2023contestația nr.33/202, publicată și la anunț de participare cu nr.5/03.01.2023</p>	<p>13.02.2023</p> <p>Anunț de atribuire nr. CAN1098078/22.02.2023 publicat în SEAP,</p> <p>Anunț de atribuire publicat în JOUE sub nr. 2023/S 040-118774 din 24.02.2023</p>	<p>12 luni: maxim 3 luni pentru proiectare și maxim 9 luni pentru lucrările de execuție dar nu mai târziu de 22.12.2023</p>	<p>1. Finalizată Contract de achiziție sectorială de lucrări (proiectare și execuție) nr. 605/13.02.2023 încheiat cu Asocieria BOG'ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat), DRUMURI BIHOR S.A. (Asociat), având subcontractanți: ABC BEST PAINTING SRL și KONE Ascensorul S.A., reprezentată prin liderul de asociere S.C. BOG'ART S.R.L.</p>
--	---------------------------	--	---	--	---	---	---	---

Contract sectorial de servicii – dirigenție de șantier ID dosar-3177676212	Procedură simplificată	<u>1.262.497,60 lei fără TVA</u> 1.502.372,14 lei cu TVA	<u>636.552,00 lei fără TVA</u> 757.496,88 lei cu TVA	Anunț de participare simplificat publicat în SEAP nr. SCN112059 0/16.02.2023	Raportul procedurii nr. 1612 din 21.04.2023 publicat în SEAP 21.04.2023	03.05.2023 Anunț de atribuire simplificat în SEAP SCNA1086 061 din 08.05.2023	perioada de 95 luni (10 luni pentru proiectare și execuție + 84 luni perioadă de garanție + 1 luna Recepția finală)	1.Finalizată Contract de achiziție sectorială de servicii nr. 1781 din 03.05.2023 Încheiat cu Asocieria AMFORA CONSTRUCT PROMANAGEMENT S.R.L. (Lider) - VENTURO INVESTMENT S.R.L. (Asociat 1) - ECOINSTAL URBAN S.R.L. (Asociat 2), reprezentată prin liderul de asociere S.C. AMFORA CONSTRUCT PROMANAGEMENT S.R.L.
Contract sectorial de furnizare Echipamente aeroportuare ID dosar-1110597516 Lot 1 furnizare degivror Lot 2 furnizare freză de zăpadă	Licitație deschisă	Lot 1: 4.186.620,00 degivror Lot 2: 3.347.663,00 freză de zăpadă Total lot 1+2: 7.534.283,00 lei fără TVA 8.965.796,77 lei cu TVA	Lot 1: degivror 4.186.000,00 lei fără TVA 4.981.340,00 lei cu TVA Lot 2: Freză de zăpadă 3.347.000,00 lei fără TVA 3.982.930,00 lei cu TVA	Anunț de participare publicat în SEAP CN105275 4/ 05.03.2023 în JOUE publicat în 08.03.2023 cu nr.2023/S 048-142560	Raportul procedurii Nr. 2121 din 23.05.2023 Publicat în SEAP 23.05.2023	25.05.2023	7 luni, 15.12.2023	1.Finalizată Contract de achiziție sectorială de produse nr. 2174 din 25.05.2023 încheiat cu S.C. DMV AVIATECH S.R.L. având subcontractant S.C. HELVE SERVICE S.R.L.

*Conform Cererii de finantare, anexa a contractului de finantare

**In cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator:

Nu e cazul

IV. Informatii detaliate privind contractele

IV.1 Informatii privind actele aditionale

Contract (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Nr. si data contract	Data initiala finalizare contract	Act aditional			Justificari , obiectul modificarii
			Numar/ data	Zile extindere durata si data finalizare actualizata daca este cazul)	Valoare (daca este cazul)	
Contract sectorial de Servicii de proiectare, studiu de fezabilitate ID dosar- 239190490	1399/09.06.2021	Data inițiala fiind 28.12.2021, pentru finalizare activitate 5 (cu perioada de prestare 180 zile de la data de 01.07.2021) pentru: Studiu de Fezabilitate cu elemente specifice de DALL; Documentații pt obținerea autorizațiilor/avizelor; Cererea de finanțare	Nr.1/09.06. 2021	Zile extindere durată de finalizare pentru activitatea 5, în loc de 180 de zile de la data de 01.07.2021 se modifică în 240 de zile de la data de 01.07.2021, data finală actualizată fiind 27.02.2022	Nu e cazul	Pentru modificare extinderii termenului de finalizare, prestatorul a transmis nota justificativă nr.ELP102, 13.12.2021 respectiv Nr.4139/ 14.12.2021

Contract sectorial de servicii – dirigenție de șantier ID dosar-3177676212	Nr.1781/ 03.05.2023	Ordin administrativ de începere a serviciilor nr.1895/09.05.2023, durata valabilitate contract 95 de luni.	Act adițional nr.1 nr.2336/06.06.2023	Nu e cazul	Nu e cazul	Înlocuire experți cheie nominalizați la ofertare pe dirigit de șantier pe domeniile 2.3, 8.1 și 9.1, conform Nota de fundamente nr. 2262 din 30.05.2023
			Act adițional nr. 2 nr.2895/05.07.2023	Nu e cazul	Nu e cazul	Înlocuire expert cheie – Diriginta de șantier atestat în domeniul 3.2 conform Notei de fundamente nr. 2891/04.07.2023
			Act adițional nr. 3 Nr.3268/20.07.2023	Nu e cazul	Nu e cazul	Suplimentari experți no cheie cu expertul juridic-soluționar revindicări conform Notei de fundamente nr. 3221/19.07.2023
Contract sectorial de tip proiectare și execuție (Lucrări): Servicii proiectare, asistență tehnică	Nr.605/ 13.02.2023	Ordin de începere a activităților începând cu data de 17.02.2023, prin document emis cu nr.684/17.02.2023	Act adițional nr.1, nr. 2898/05.07.2023	Nu e cazul	Nu e cazul	prin care include subcontractantul propus și acceptat

<p>din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și execuție lucrări ID dosar-3921359249</p>		<p>respectiv C31-003/17.02.2023. -Ordin de începere a serviciilor de proiectare cu data de 28.02.2023, prin document emis cu nr. 780/28.02.2023 respectiv C25_009/28.02.2023. - Ordin administrativ al supervisorului de începere al lucrărilor de organizare de șantier nr. 1939/10.05.2023, în baza autorizației de construcție nr.1/04.05.2023. Ordin administrativ nr. 2317 din 06.06.2023 al supervisorului de începere a execuției de lucrări începând din 06.06.2023. -Durata contractuală de execuție: 12 luni format din maxim 90 de zile pentru proiectare PT și maxim 9 luni pentru lucrările de execuție. -Data estimată pentru finalizare: nu mai târziu de 22.12.2023.</p>				<p>S.C. Popp&Asociații S.R.L. pe partea de proiectare verificarea tehnică a proiectului tehnic (inclusiv detalii de execuție) aferent <u>specialității de rezistență conform</u> Notei de fundamente nr. 2889/04.02023</p>
			<p>Act aditional nr.2 nr.3337/25.07.2023</p>	<p>Nu e cazul</p>	<p>Nu e cazul</p>	<p>prin care s include subcontractantul propus și acceptat, S.C. ELECTROPROIECT S.A. pe partea de servicii de</p>

					proiectare asistență tehnică conform Notei de fundamente nr. 3336/25.08.2023
		Act adițional nr.3 nr.3496/02.08.2023	Nu e cazul	Nu e cazul	prin care s-a modificat conținutul contractului bancar în care se vor face plățile aferente contractului conform Notei de fundamente nr. 3496 din 02.08.2023
		Act adițional nr.4 nr.4625/29.09.2023	Nu e cazul	Nu e cazul	prin care s-a inclus subcontractanții noi propuși și acceptați: S.C. ROMTERM S.R.L. și S.C. ELECTROCONTINUTER DUE S.R.L. conform Notei de fundamente nr. 4623 din 29.09.2023

IV.2 Informatii privind modificarile contractelor, altele decat acte aditionale

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Ordin de Variatie / Ordin administrativ		Aprobat/neaprobat de Inginer	Justificari si obiectul modificarii pe scurt
	Numar/Data	Valoare		

IV.3 Situatii avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte lucrari

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Avize, acorduri, autorizatie de construire*	Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor	Proces verbal de receptie final	Observatii (se vor mentiona problemele existente in derularea contractului)
Contract sectorial de tip proiectare si executie (Lucrări): Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și executie lucrări ID dosar- 3921359249	Decizia etapei de incadrare, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare Nr. 77 din 20.01.2022 - VALABIL			
	Declaratia NATURA 2000, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare nr.2496/28.02.2022 - VALABIL			
	Aviz de amplasament favorabil – S.C. RDS & RCS S.A. – din 28.10.2021 - VALABIL			
	Aviz Vodafone România S.A. NPOTX-FO_2374/28.01.2022 – VALABIL			
	Aviz de gospodărire a apelor Administrația Națională „Apele Române” nr. SM 03/20.01.2022 – VALABIL			
	Aviz Condiționat Telekom Romania Communications S.A. nr. 352 /03.11.2021 – VALABIL			
	Aviz Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - NECESAR			

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Avize, acorduri, autorizatie de construire*	Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor	Proces verbal de receptie final	Observatii (se vor mentiona problemele existente in derularea contractului)
	Aviz Inspectoratul General al Poliției de Frontieră nr. D3/S2/59939 din 26.11.2021 - VALABIL			
	Aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale Nr. 13199 din 19.01.2022 -VALABIL			
	Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română Nr. 27971 / 2227 din 09.12.2021 – VALABIL, RECONFIRMARE NECESARA -Prelungire Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română Nr. 27971 / 2227 din 09.12.2021, până la data de 09.12.2023, nr. 35962/19.01.2023			
	Aviz Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Nr. 2889 / 18.11.2021 - VALABIL			
	Aviz Statul Major al Apărării Nr. DT 12545 / 29.12.2021 – VALABIL, RECONFIRMARE NECESARA			
	Aviz Direcția Tehnică Serviciul Drumuri și Transporturi Nr. 23379 din 12.11.2021 - VALABIL			
	Aviz Direcția de Sănătate Publică Nr. 419 / 26.11.2021 - VALABIL			
	Aviz de amplasament favorabil Distribuție Energie Electrică România Nr. 6040211005920 / 01.11.2021 - VALABIL			
	Aviz Serviciul Român de Informații Nr. 305181 din 02.10.2021 – VALABIL, RECONFIRMARE NECESARA			

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Avize, acorduri, autorizatie de construire*	Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor	Proces verbal de receptie final	Observatii (se vor mentiona problemele existente in derularea contractului)
	Certificatul de urbanism nr.5/05.10.2021 emis de Județul Satu Mare			
	Aviz ISU de protecție civilă Nr.1001/23/SU-SM din 12.04.2023 se avizează proiectul pentru adăpostul/punctul de comandă din construcție (obținut la faza DTAC)			
	Aviz ISU de securitate la incendiu Nr.24/23/SU-SM din 12.04.2023 eliberată pentru construcția/amenajarea/instalația afereantă construcției- VALABIL (obținut la faza DTAC, DTOE)			
	Aviz DSP pentru respectarea condițiilor de igienă și sănătate publică (faza DTAC) cu nr. 121 din 06.04.2023 aferent referatului de evaluare nr.157/05.04.2023			
	Aviz tehnic ANIF cu nr.43 din 30.03.2023, VALABIL 12 luni de la emitere (obținut la faza DTAC, DTOE)			
	Autorizație de construire nr. 1/04.05.2023 (obținut în baza DTAC și DTOE)			
	Aviz DSP pentru respectarea condițiilor de igienă și sănătate publică (faza DTAC pentru regrupare provizorie construcție temporară containere) cu nr. 288 din 03.07.2023 aferent referatului de evaluare nr.328/30.06.2023			

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Avize, acorduri, autorizatie de construire*	Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor	Proces verbal de receptie final	Observatii (se vor mentiona problemele existente in derularea contractului)
	<p>-Aviz nr.60/518/369/21.09.2023 emis de către Distribuție Energie Electrică România (faza de proiectare: Proiect Tehnic de Execuție) tipul lucrării: Terți</p> <p>-Aviz nr.60/517/368/21.09.2023 emis de către Distribuție Energie Electrică România (faza de proiectare: Proiect Tehnic de Execuție) tipul lucrării: Tarif de racordare.</p>			
	<p>Aviz favorabil privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 465.217 din 12.07.2023 emis de către SRI U.M.0362 București, valabil 12 luni de la data emiterii</p>			
	<p>Aviz favorabil pentru amplasarea macaralelor nr. 15236/19.07.2023 emis de către AACR, valabil un an de zile de la data emiterii</p>			
	<p>Aviz nr. DT/7105 emis de către MApN cu nr. DT.7527/04.07.2023 prin care avizează favorabil proiectul tehnic, VALABIL</p>			
	<p>Aviz de mediu ANPM nr. 7993 din 30.06.2023 pentru regrupare provizorie- construcție temporară containere</p>			
	<p>Adresa nr. 20422/29.06.2023 emis de către AACR privind aprobarea „Fluxurilor de control de securitate din terminalul provizoriu al Aeroportului Satu Mare.”</p>			
	<p>Aviz favorabil nr. 18669 din 28.07.2023 emis de către STS pentru regrupare provizorie</p>			

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Avize, acorduri, autorizatie de construire*	Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor	Proces verbal de receptie final	Observatii (se vor mentiona problemele existente in derularea contractului)
	construcție temporară containere, faza DTAC.			
	Aviz_Adresă ISU nr. 2784 din 29.06.2023 emis pentru construcție provizorie –containere care nuse încadrează în categorii de construcții care se supun avizării			

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesar a fi obtinute pentru executia contractului

IV.4 Informatiile privind revendicarile si penalitatile

Revendicari

Revendicarea nr./ data	Obiectul revendicarii, pe scurt	Stadiul solutionarii revendicarii
Solicitare ajustare preț contractual cf OUG 64/2022 nr. C31_019/15.03.2023	Ajustarea prețului contractului cf OUG 64/2022	Refuz ajustare pret ca urmare a insuficientei informatiilor din revendicare si neincadrare in prevederile legale invocate, potrivit răspuns beneficiar nr. 1029/17.03.2023.
Notificare de revendicare nr. C31_025/30.03.2023 cf subclauzei 693.1 din contractul de achiziție sectorială nr. 605/13.02.2023	Neconcordanțe între documentele puse la dispoziție de către Beneficiar și situația reală din teren	Revendicare a fost respinsa ca urmare a unei detalieri care nu respecta prevederile contractuale
Revendicare 1 și 3	Revendicare 1 și 3 privind consolidari suplimentare necesare la structura de rezistență a terminalului vechi - valoare estimată, inclusiv pentru proiectare suplimentară: 15.000.000 lei. Cu impact asupra duratei de execuție a contractului și a valorii acestuia. Notificată ca și eveniment continuu.	Se va acoperi prin semnarea unui act aditional la contractul de finantare din capitolul diverse si neprevazute dupa corelarea indicatorilor tehnico-economici si majorarea valorii contractului cu antrepreurul.

Revendicare 2	Revendicare 2 privind apa subterană din excavația pentru fundația terminalului nou - fără detalieri. Cu impact asupra duratei de execuție a contractului și a valorii acestuia. Notificată ca și eveniment continuu.	Se detaliază costurile la 30 de zile.
Revendicare 4	Revendicare 4 privind canivouri descoperite la decopertarea pardoselii terminalului vechi - fără detalieri. Cu impact asupra duratei de execuție a contractului și a valorii acestuia. Notificată ca și eveniment continuu.	Revendicare respinsă în principiu de către Supervisor prin adresa nr. 183/12.10.2023, înregistrată la Aeroportul Satu mare R.A. cu nr. 4881/13.10.2023, ca urmare a lipsei detalierei în termenul contractual.
Revendicare 5	Revendicarea 5 - Notificarea Antreprenorului prin adresa C31_252_17.07.2023 privind revendicarea nr.5 cu privire la implementare soluție energie electrică. Potrivit Antreprenorului această revendicare presupune modificarea contractului de lucrări, având impact asupra prețului și/sau duratei de execuție, fără detalieri.	

Penalitati aplicate

Contractul	Penalitatea aplicata	Observatii
Nu este cazul		

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente)

Echipamente / Mijloace de transport achizitionate in perioada de raportare curenta:	Eligibil / neeligibil	Nr. Bucati	Serie / Nr. inventar
Laptop HP PROBOOK 445 G7/mouse	eligibil	1	MF4001/5CD0503022
Laptop HP PROBOOK 445 G7/mouse	eligibil	1	MF4002/5CD050301V
Laptop HP PROBOOK 445 G7/mouse	eligibil	1	MF4003/5CD0502ZSR
Laptop HP PROBOOK 445 G7/mouse	eligibil	1	MF4004/5CD05030DL
Laptop HP PROBOOK 445 G7/mouse	eligibil	1	MF4005/5CD0502ZF0

Laptop HP PROBOOK 445 G7/mouse	eligibil	1	MF4006/5CD050309P
Imprimanta Multifuncționala laser TASKalfa 2554ci	eligibil	1	MF4007/H562Z50048

IV.6 Contributia beneficiarului (NFG)

Contract de împrumut	Sursa	Valoare platita fata TVA Cumulat la zi	Rest
Nu este cazul			

IV.7 Probleme si descrierea progresului inregistrat in perioada de referinta, pentru fiecare contract de achizitie in parte (inclusiv contractele neeligibile) si actiunile propuse / implementate de Beneficiar*

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri, relocari utilitati, etc.

Având în vedere: Programul de execuție al Antreprenorului transmis prin adresa C31_543_04.10.2023 și Lucrările executate până la data de 26.09.2023, în temeiul CAPITOLULUI IV: EXECUTAREA CONTRACTULUI ȘI ÎNTÂRZIERI, SUBCAPITOLUL IV: Clauza 30 Întarzieri, Art. 2: 36.2 Ritmul nesatisfăcător al proiectării și/sau al execuției Lucrărilor din Condițiile Generale ale Contractului, Supervisorul a emis o

NOTIFICARE A RITMULUI NESATISFĂCĂTOR AL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR nr. 175/05.10.2023 Prin care se constată nerespectarea programului de execuție transmis de Antreprenor, detaliată în tabelul anexat, pentru obiectivele: 1- Reabilitarea pistei de decolare/aterizare, 2- Extindere platformă de îmbarcare și 3- Asigurarea portanței benzii pistei.

Pe de altă parte, în toate minutele ședințelor, Beneficiarul a informat Antreprenorul că nu este mulțumit de ritmul execuției lucrărilor.

V. Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare (faza II, dupa caz)

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor ***

Nr. cerere plata	Valoare estimata a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate in cererea de rambursare (funding gap – EU+BS+BL) (LEI)	Valoare estimate a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate in cererea de rambursare (EU+BS) (LEI)*	Luna depunerii cererii de rambursare/plata la AM**
1	2,349,043	2,302,062.14	4
2	2,885,512.68	2,827,802.43	8
3	7,883,187.30	7,725,523.55	9
4	41,590,232.76	40,758,428.10	10
5	41,590,232.76	40,758,428.10	11

6	41,590,232.76	40,758,428.10	12
7	43,090,602.77	42,228,790.67	13
8	41,590,232.76	40,758,428.10	14
9	41,610,632.76	40,778,420.10	15
10	41,759,595.28	40,924,403.37	15
11	1,000,000.00	980,000.00	15
TOTAL	306,939,504.83	300,800,714.66	

*) Totalul de pe a doua coloana va fie egal cu valoarea eligibila a Contractului de finantare (UE+BS)

**) Luna "n" de la semnarea contractului de finantare

***) Daca exista modificari fata de Graficul inclus in Contractul de finantare se va mentiona acest lucru, se transmite si notificare in acest sens

Față de graficul cererilor de rambursare inclus în Contractul de finantare există modificări, sens în care vom notifica Autoritatea de Management imediat după aprobarea Programului de execuție aferent contractului de lucrări din cadrul proiectului.

V.2 Situatia cererilor de plata depuse

Nr. cerere plata	Valoarea eligibila a cheltuielilor solicitate in cererea de plata (EU+BS+BL) (LEI)	Valoare autorizata (EU+BS+BL) (LEI)	Data depunerii cererii de plata	Data efectuării plății de către AM POIM
1	146,729.10	146,729.10	10.07.2023	30.08.2023
2	1,915,000.00	1,915,000.00	02.08.2023	21.09.2023
3	13,102,934.45	13,102,934.45	11.08.2023	21.09.2023
4	10,361,790,66	-	26.09.2023	-
TOTAL	25,526,454,21	15,164,663,55	-	-

V.3 Situatia cererilor de rambursare depuse*

Nr. cerere de rambursare	Valoarea eligibila a cheltuielilor solicitate in cererea de rambursare (EU+BS+BL) (LEI)	Valoare autorizata (EU+BS+BL) (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare	Valoarea rambursata si data rambursării AM POIM
1	2,401,018.00	2,401,018.00	28.03.2023	2,352,997.64/29.05.2023
2	777,330.93	-	12.09.2023	-
3	146,729.10	-	12.09.2023	-

4	1,915,000.00	-	27.09.2023	-
5	13,102,934.45	-	27.09.2023	-
TOTAL	18,343,012.48	2,401,018.00	-	-

*) Se prezinta situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V.4 Situatia cererilor de prefinantare depuse

Nr. cerere de prefinantare	Valoarea eligibila a cheltuielilor solicitate in cererea de prefinantare (LEI)	Valoare autorizata	Valoare platita de catre AIM	Data depunerii cererii de prefinantare	Data efectuării platii de catre AM POIM
TOTAL	-	-	-	-	-

VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii

Nr. crt.	Contract (lucrari, livrare, servicii)	Garantia constituita				
		Numar/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	Modificari
1	Contract de prestări servicii nr. 1399/09.06.2021	Polita de asigurare Seria ABnr.900003147/15.06.2021 Act ad.nr.1 la Polita de asig.nr.900003147/15.06.2021 OP nr.1804/19.04.2022, OP nr.18042/19.04.2022	Asirom Vienna Insurance	239.698,30 lei	15.12.2021 13.02.2022 18.10.2022	După expirare, garanția a fost reconstituită prin virament bancar

Nr. crt.	Contract (lucrari, livrare, servicii)	Garantia constituita				Modificari
		Numar/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	
2	Contract de achiziții sectoriale de servicii nr. 1920/14.06.2022	Garanția se constituie prin rețineri successive și depuneri în contul deschis la Trezoreria Mun.Bucuresti în data de 17.08.2022	S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L.	150,00 lei – depunere inițială (3.000 lei – valoare totală)	Contractul este în derulare, garanția este în curs de constituire, valabilă pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către prestator	
3	Contract de achiziție sectorială de lucrări (proiectare și execuție) nr. 605/13.02.2023 încheiat cu Asocierea BOG'ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat), DRUMURI BIHOR S.A. (Asociat), având subcontractanți: ABC BEST PAINTING SRL și KONE Ascensorul S.A., reprezentată prin liderul de asociere S.C. BOG'ART S.R.L.	Conform prevederilor contractuale la art. 15.1. lit. b) prin care părțile au convenit constituirea garanției prin rețineri successive și depuneri în contul deschis la dispoziția Beneficiarului, la Banca Comercială Română S.A. cu sold de 1.310.293,45 lei cu termen de valabilitate 05.01.2031, cont IBAN RO73RNCB0072002500040729, conform extrasului de cont din 28.02.2023 și a documentului „Anexa 1- Confirmare privind constituirea contului de depozit” din 28.02.2023.	S.C. BOG'ART S.R.L. prin BCR S.A.	Depunere inițială de 1.310.293,45 lei	05.01.2031	-

Nr. crt.	Contract (lucrari, livrare, servicii)	Garantia constituita				Modificari
		Numar/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	
4.	Contract sectorial de servicii – dirigenție de șantier, nr. 1781 din 03.05.2023	Prin rețineri succesive, conform art. 12 din caluzele contractuale la Banca Transilvania, contul IBAN: RO42 BTRL RONG BE04 0193 3401, constituire valoare INIȚIALĂ de 0,5% în cuantum de 3.182,76 lei	S.C. AMFORA CONSTRUCȚII PROMANAGEMENT S.R.L. Prin Banca Transilvania	Depunere inițială de 3.182,76 lei		
5.	Contract sectorial de furnizare Echipamente aeroportuare Lot 1 furnizare degivror Nr.2174 din 25.05.2023	Polită de asigurare serie AV nr. 054369 din 30.05.2023 ABC Asigurări Reasigurări S.A.	S.C. DMV AVIATECH S.R.L.	Suma asigurată 418.600,00 lei	29.12.2023	
6.	Contract sectorial de furnizare Echipamente aeroportuare Nr. 2175 din 25.05.2023 Lot 2 furnizare freză de zăpadă	Polită de asigurare serie AV nr. 054370 din 30.05.2023 ABC Asigurări Reasigurări S.A.	S.C. DMV AVIATECH S.R.L.	Suma asigurată 334.700,00 lei	29.12.2023	

VII. Implementarea proiectului respecta calendarul cuprins in Contractul de Finantare:

VII.1 Implementarea proiectului respecta calendarul cuprins in Contractul de Finantare:

DA

NU

Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

Nu este cazul

VII.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul

DA

NU

Daca DA: se va completa tabelul de mai jos

Nr. crt.	Tipul modificarii (Act aditional/Notificare)	Nr. /data	Obiectul modificarii
1	Act adițional nr.1 în baza Notei comune nr.7654/09.03.2023 (nr. OIT) conform adreselor nr. 44675/10.11.2023 (nr. OIT) respectiv nr. 3757/03.11.2023 și adresa nr.624/14.02.2023	06.04.2023	1. Modificarea categoriei „Valoarea contractului” 2. Modificarea Anexei nr.6 Indicatori de etapă 3. Modificarea categoriei „Planul de achiziții” cu modificări aduse la procedura stabilită inițial și la calendarului estimativ de inițiere și finalizare proceduri.
2	Act adițional nr.2 În baza propunerii EC nr. 2821/30.06.2023 și a Notei de aprobare OIT nr.30268/28.08.2023	25.09.2023	1. Modificarea categoriei „Planul de achiziții” cu modificări aduse la valoare estimată stabilită inițial și al calendarului estimativ de inițiere și finalizare proceduri. 2. Modificare la nivelul bugetului proiectului prin corelare cu valorile propuse pentru planul de achiziții. 3. Modificări a structurii și componenței nominale a unității de implementare a proiectului

VIII. Rezultatele proiectului/indicatori de realizare și de rezultat

VIII.1 Centralizator indicatori de realizare, conform Cererii de finantare

Denumire	U M	Valoare aprobata total proiect, din care:	Realizat faza I	Propus faza a II-a/proiect *	Valoare cumulate raportata in luna precedenta (1)	Valoare realizata in perioada de raportare (2)	Total valoare cumulate la data raportarii (1+2)	Observatii
----------	-----	---	-----------------	------------------------------	---	--	---	------------

Reabilitarea pistei de decolare / aterizare	mp	112.500	-	-	27.000,00	27.000,00	
Extindere platforma de imbarcare	mp	20.937	-	-	1.256,22	1.256,22	
Asigurarea portantei benzii pistei	mp	345.000	-	-	89.700,00	89.700,00	
Construire terminal nou	mp	6.584	-	-	2.502	2.502	
Extindere terminal existent	mp	4.179	-	-	794	794	
Achizitie echipamente aeroportuare	buc	2	-	-	-	-	

*se completeaza doar in cazul Proiectelor fazate, respective coloanele (1), (2), (1+2)se completeaza cu valorile aferentefazei a II-a

VIII.1.1. Indicatori de realizare

Cu exceptia indicatorilor care, la data raportarii, sunt indepliniti in proportie de 100%, pentru fiecare indicator se va completa separat urmatorul tabel*:

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/ revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulate (2+3)
Reabilitarea pistei de decolare / aterizare	Ob.1	mp	112.500	0	27.000,00	27.000,00
Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul						

Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)
Contract sectorial de tip proiectare si executie (Lucrări): Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și executie lucrări ID dosar-3921359249	atribuit	Contract de achiziție sectorială de lucrări (proiectare și execuție) nr. 605/13.02.2023 încheiat cu Asocierea BOG'ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat), DRUMURI BIHOR S.A. (Asociat), având subcontractanți: ABC BEST PAINTING SRL și KONE Ascensorul S.A., reprezentată prin liderul de asociere S.C. BOG'ART S.R.L.	100%	100%	24%	22.12.2023

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulate (2+3)
Extindere platforma de imbarcare	Ob.2	mp	20.937	0	1.256,22	1.256,22

Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul

Titlul contractului	Atribuit/neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional
---------------------	---------------------	----------------------	--	--------------------------	---	---

Contract sectorial de tip proiectare si executie (Lucrări): Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și executie lucrări ID dosar-3921359249	atribuit	Contract de achiziție sectorială de lucrări (proiectare și execuție) nr. 605/13.02.2023 încheiat cu Asocieria BOG'ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat), DRUMURI BIHOR S.A. (Asociat), având subcontractanți: ABC BEST PAINTING SRL și KONE Ascensorul S.A., reprezentată prin liderul de asociere S.C. BOG'ART S.R.L.	100%	100%	6%	22.12.2023
--	----------	--	------	------	----	------------

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Asigurarea portantei benzii pistei	Ob.3	mp	345.000	0	89.700,00	89.700,00

Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul

Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional
Contract sectorial de tip proiectare si executie (Lucrări): Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și executie lucrări ID dosar- 3921359249	atribuit	Contract de achiziție sectorială de lucrări (proiectare și execuție) nr. 605/13.02.2023 încheiat cu Asocierea BOG'ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat), DRUMURI BIHOR S.A. (Asociat), având subcontractanți: ABC BEST PAINTING SRL și KONE Ascensorul S.A., reprezentată prin liderul de asociere S.C. BOG'ART S.R.L.	100%	100%	26%	22.12.2023

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulata raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Construire terminal nou	Ob.4.1.	mp	6.584	0	2.502	2.502

Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul

Titlul contractului	Atribuit/neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional
---------------------	---------------------	----------------------	--	--------------------------	---	---

Contract sectorial de tip proiectare si executie (Lucrări): Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și executie lucrări ID dosar-3921359249	atribuit	Contract de achiziție sectorială de lucrări (proiectare și execuție) nr. 605/13.02.2023 încheiat cu Asocieria BOG'ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat), DRUMURI BIHOR S.A. (Asociat), având subcontractanți: ABC BEST PAINTING SRL și KONE Ascensorul S.A., reprezentată prin liderul de asociere S.C. BOG'ART S.R.L.	100%	100%	38%	22.12.2023
--	----------	--	------	------	-----	------------

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Extindere terminal existent	Ob.4.2.	mp	4.179	0	794	794

Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul

Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)
Contract sectorial de tip proiectare si executie (Lucrări): Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și executie lucrări ID dosar-3921359249	atribuit	Contract de achiziție sectorială de lucrări (proiectare și execuție) nr. 605/13.02.2023 încheiat cu Asocierea BOG'ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat), DRUMURI BIHOR S.A. (Asociat), având subcontractanți: ABC BEST PAINTING SRL și KONE Ascensorul S.A., reprezentată prin liderul de asociere S.C. BOG'ART S.R.L.	100%	100%	19%	22.12.2023

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/ revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulata raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Achizitie echipamente aeroportuare	Ob.5	buc	2	0	0	0
Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul						
Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)
Contract sectorial de furnizare Echipamente aeroportuare ID dosar-1110597516	atribuit	Contract sectorial de furnizare Echipamente aeroportuare Lot 1 furnizare degivror Nr.2174 din 25.05.2023 Contract sectorial de furnizare Echipamente aeroportuare Nr. 2175 din 25.05.2023 Lot 2 furnizare freză de zăpadă	100%	100%	-	-

**NB. Daca valoarea totala pentru un indicator este aferenta mai multor contracte aflate in stari diferite de atribuire, va fi luata in considerare starea tuturor contractelor ce au contributie directa la realizarea indicatorului. In cazul in care exista contracte cu o contributie indirecta la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luata in considerare, relevanta fiind starea contractelor care contribuie in mod direct la atingerea indicatorului.*

****NB.** Progresul in atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma contractuala certificate aferenta acestuia raportata la suma totala aferenta contractului prin care se realizeaza indicatorul. In cazul unui contract de lucrari bazat pe liste de cantitati, se identifica articolele (sau chair capitolele) din lista de cantitati aferente unui element. Daca exista un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul in atingerea indicatorului in perioada de raportare va fi suma totala certificate la sfarsitul perioadei din acel capitol, raportata la suma totala din capitol. Suma certificate inseamna totalul preturilor unitare multiplicat, fiecare, cu cantitatile reale masurate a lucrarilor executate si conforme, la sfarsitul lunii de raportare. Documentul de referinta este certificatul emis de catre Supervisor. In cazul unui contract de lucrari de tip proiectare-executie, precum si in orice alt contract in care nu exista o lista de cantitati, se va utiliza graficul de plati care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Daca nu pot fi identificate in mod direct sumele contractuale aferente fiecarui element, Beneficiarul va stabili o metoda relevant si justificata. In calculul progresului in atingerea indicatorului nu sunt luate in considerare sumele aferente, daca este cazul, rambursarii avansului, retinerilor, escaladarii preturilor, revendicarilor, etc, dar sunt luate in considerare eventualele modificari.

******* se anexeaza in mod obligatoriu situatia pe contracte/obiecte si PVTI/Proces verbal

aducere la starea initiala

******** se anexeaza in mod obligatoriu documentul excel de calcul in versiune electronic

VIII.2 Indicatori de rezultat (se completeaza numai in cazul proiectelor de investitii)

Indicator de rezultat		Descrierea contributiei estimate la atingerea indicatorilor de rezultat specifici Programului in conformitate cu Cererea de finantare
Denumire	UM	
Indicator ID 2S17 – Aeroporturi modernizate	număr	1 aeroport modernizat

- **Atentie!!!** Valoarea contributiei la indicatorul de rezultat specific programului se va masura la un an de la data punerii integrale in uz a infrastructurii construite prin proiect. Nu se va raporta lunar contributia la indicatorul rezultat!!!

VIII.3 Indicatori aferenti proiectelor fazate cuprinsi in Nota de fazare si neinclusi in Cererea de finantare a fazei a II-a (se va completa numai daca este cazul)

Indicator de realizare			
Denumire	ID/Cod	UM	Valoare
.....			
Contracte economice prin care se realizeaza indicatorul			
Titlu contractului	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator s-a realizat prin contract)	Observatii

.....			
.....			

VIII.4 Justificarea diferentelor existente, in materie de indicatori, intre restul de realizat aferent cererii de fazare si valorile propuse in cererea de finantare- faza a II-a, daca este cazul:

Beneficiarul va justifica si diferentele existente intre restul de realizat aferent cererii de fazare si valorile propuse in cererea de finantare- faza a II-a

VIII.5 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul

DA NU

Daca DA: Descriere motive si demersuri intreprinse pentru aprobarea modificarii nu este cazul

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri

IX.1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

	DA	NU	Observatii/Descriere
Este proiect care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis?	DA		
Raman valabile informatiile din Declaratia 4c. (Anexa la Ghidul Beneficiarului) privind conformitatea cu ajutorul de stat/de minimis, transmisa de Beneficiar in etapa de evaluare/aprobare a proiectului?	DA		(se completeaza in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis)
Este proiect generator de venituri?		NU	

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri:

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decat cele luate in calcul initial?

DA NU

Daca DA: Descriere venituri, inclusive valoarea acestora

Nu este cazul

Total venituri pentru perioada de referinta:

-

X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor detalia toate activitatile de publicitate realizate in cadrul proiectului si daca sunt cele stabilite in Planul de informare si publicitate aferent Cererii de finantare)

- Indicatoare vizibile
- Placi permanente pe cladiri
- Difuzari media si in presa
- Confirmari in toate difuzarile media
- Prezentrari in toata documentatia proiectului

X Altele (va rugam specificati):

Pe parcursul derulării și implementării proiectului au fost luate măsuri de publicitate pentru următoarele activități care se realizează în baza unui contract de prestări servicii cu următoarele obiective:

- I. Două conferințe de presă – la debutul proiectului și la finalizarea acestuia (1 comunicat de presă la începutul proiectului și 1 comunicat de presă la sfârșitul proiectului)
- II. Realizare și instalare panouri pentru afișare temporară (1 buc)
- III. Realizare și instalare plăci pentru amplasare permanentă (1 buc)
- IV. Autocolante și plăcuțe pentru mijloacele fixe (Autocolante/Plăcuțe cu 100 x 100 mm; Plăcuțe/Autocolante cu 200 X 200 mm și Autocolante de cel puțin 4cmp)
- V. Pregătirea unui material pentru site-ul aeroportului (un material)

Până în prezent au fost realizate următoarele activități cu:

- a. Conferința de presă la începutul proiectului;
- b. Realizare și instalare panou pentru afișare temporară- 1 buc;
- c. Pregătirea unui material pentru site-ul aeroportului (un material)
- d. Autocolante și plăcuțe pentru mijloacele fixe (Autocolante/Plăcuțe cu 100 x 100 mm; Plăcuțe/Autocolante cu 200 X 200 mm și Autocolante de cel puțin 4cmp)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale?

x Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de informare si publicitate?

În cadrul UIP există o persoană, domnul Bujor Ionuț Gabriel, care are funcția de responsabil informare, publicitate și identitate vizuală și se va ocupa de acțiunile de informare și publicitate, cu respectarea Planului de informare și publicitate cuprins în Cererea de finanțare.

XI. Principii orizontale (conform informatiilor din Cererea de finantare, cap. 7)

Proiectul este in conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 – Cele aferente parteneriatului si guvernantei pe mai multe nivele (transparent, tratament egal)

DA

XI.2 – Promovarea egalitatii între bărbați și femei

DA

XI.3 – Dezvoltarea durabilă

DA

XI.4 – Non-discriminare

DA

XI.5 Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

DA

XI.6 Regulile de mediu

DA

În concluzie, rămân valabile informațiile prezentate în cererea de finanțare cu privire la conformitatea cu politicile orizontale ale Uniunii?

DA NU

Dacă NU: se vor detalia modificările care au avut loc în perioada de implementare, motivul care a condus la această modificare și se va preciza dacă aceste modificări au condus la nerespectarea politicilor orizontale

Nu este cazul

Semnatura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____

Numele în clar: Pătrașcu Dorin Mihai

Data: 16.10.2023

