

Activity ID	Activity Name	CANTITATE	Unitate de Masura	O.D.	R.D.	Start	Finish	% Complete	BL Start	BL Finish	Variance Finish	Resources	2023												2024						
													J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	
REABILITAREA SI MODERNIZAREA AEROPORT SATU MARE 31.07.2023 Rev 19.09 ora 10													REAB																		
Milestones													Miesto																		
MS_100	Start proiectare conform Ordin de incepere			0.00d	0.00d	28-Feb-23A	29-Apr-24	100%	28-Feb-23	29-Apr-24	-0.88d		23A	◆	Start proiectare conform Ordin de incepere																
MS_110	Finalizare Proiect Tehnic si Detalii de Executie			0.00d	0.00d		26-May-23A	100%		26-May-23	0.00d		◆	26-May-23A, Finalizare Proiect Tehnic si Detalii de Executie																	
MS_112	Obtinere AC (lucrari permanente)			0.00d	0.00d		04-May-23A	100%		04-May-23	0.00d		◆	04-May-23A, Obtinere AC (lucrari permanente)																	
MS_115	Ordin Incepere Executie Lucrari			0.00d	0.00d	06-Jun-23A		100%	06-Jun-23		0.00d		◆	06-Jun-23A, Ordin Incepere Executie Lucrari																	
MS_120	Ordin Incepere Executie Lucrari Obiect 1 (conditionat de publicare AP)			0.00d	0.00d	15-Jun-23A		100%	15-Jun-23		0.00d		◆	15-Jun-23A, Ordin Incepere Executie Lucrari Obiect 1 (conditionat de publicare AP)																	
MS_130	Finalizare probe/teste			0.00d	0.00d		08-Apr-24	0%		03-Apr-24	-3.00d		◆	08-Apr-24, Finalizare probe/teste																	
MS_140	Finalizare proiect - PVRTL			0.00d	0.00d		29-Apr-24	0%		29-Apr-24	-1.00d		◆	29-Apr-24, Finalizare proiect - PVRTL																	
Milestone start instalati - UTI													Miesto																		
MF_3000	Finalizare proiect - UTI			0.00d	0.00d	01-Sep-23	29-Apr-24	0%	01-Aug-23	29-Apr-24	-1.00d		◆	01-Sep-23*, Finalizare proiect - UTI																	
MS_1000	Start proiect - UTI			0.00d	0.00d	01-Sep-23*		0%	01-Aug-23		-23.00d		◆	01-Sep-23*, Start proiect - UTI																	
MS_2000	Primire front de lucru pista brut			0.00d	0.00d	29-Sep-23		0%	29-Aug-23		-23.00d		◆	29-Sep-23, Primire front de lucru pista brut																	
MS_2010	Primire front de lucru pista finit			0.00d	0.00d	27-Oct-23		0%	26-Sep-23		-23.00d		◆	27-Oct-23, Primire front de lucru pista finit																	
MS_2020	Primire front de lucru platforma brut			0.00d	0.00d	13-Oct-23		0%	26-Sep-23		-13.00d		◆	13-Oct-23, Primire front de lucru platforma brut																	
MS_2030	Primire front de lucru platforma finit			0.00d	0.00d	10-Nov-23		0%	24-Oct-23		-13.00d		◆	10-Nov-23, Primire front de lucru platforma finit																	
MS_2040	Primire front de lucru terminal nou subsol brut			0.00d	0.00d	08-Nov-23		0%	06-Nov-23		-2.00d		◆	08-Nov-23, Primire front de lucru terminal nou subsol brut																	
MS_2050	Primire front de lucru terminal nou subsol finit			0.00d	0.00d	14-Feb-24		0%	09-Feb-24		-3.00d		◆	14-Feb-24, Primire front de lucru terminal nou subsol finit																	
MS_2060	Primire front de lucru terminal nou parter brut			0.00d	0.00d	15-Nov-23		0%	13-Nov-23		-2.00d		◆	15-Nov-23, Primire front de lucru terminal nou parter brut																	
MS_2070	Primire front de lucru terminal nou parter finit			0.00d	0.00d	28-Feb-24		0%	23-Feb-24		-3.00d		◆	28-Feb-24, Primire front de lucru terminal nou parter finit																	
MS_2080	Primire front de lucru terminal nou etaj brut			0.00d	0.00d	19-Dec-23		0%	14-Dec-23		-3.00d		◆	19-Dec-23, Primire front de lucru terminal nou etaj brut																	
MS_2090	Primire front de lucru terminal nou etaj finit			0.00d	0.00d	28-Feb-24		0%	23-Feb-24		-3.00d		◆	28-Feb-24, Primire front de lucru terminal nou etaj finit																	
MS_2100	Primire front de lucru terminal existent parter brut			0.00d	0.00d	13-Dec-23		0%	27-Nov-23		-12.00d		◆	13-Dec-23, Primire front de lucru terminal existent parter brut																	
MS_2110	Primire front de lucru terminal existent parter finit			0.00d	0.00d	10-Jan-24		0%	25-Dec-23		-12.00d		◆	10-Jan-24, Primire front de lucru terminal existent parter finit																	
MS_2120	Primire front de lucru terminal existent etaj brut			0.00d	0.00d	17-Jan-24		0%	18-Jan-24		1.00d		◆	17-Jan-24, Primire front de lucru terminal existent etaj brut																	
MS_2130	Primire front de lucru terminal existent etaj finit			0.00d	0.00d	14-Feb-24		0%	15-Feb-24		1.00d		◆	14-Feb-24, Primire front de lucru terminal existent etaj finit																	
MS_2140	Primire front de lucru echipamente securitate terminal nou brut			0.00d	0.00d	24-Nov-23		0%	24-Oct-23		-23.00d		◆	24-Nov-23, Primire front de lucru echipamente securitate terminal nou brut																	
MS_2150	Primire front de lucru echipamente securitate terminal nou finit			0.00d	0.00d	06-Mar-24		0%	01-Mar-24		-3.00d		◆	06-Mar-24, Primire front de lucru echipamente securitate terminal nou finit																	
MS_2160	Primire front de lucru echipamente securitate terminal existent brut			0.00d	0.00d	24-Nov-23		0%	24-Oct-23		-23.00d		◆	24-Nov-23, Primire front de lucru echipamente securitate terminal existent brut																	
MS_2170	Primire front de lucru echipamente securitate terminal existent finit			0.00d	0.00d	28-Mar-24		0%	18-Mar-24		-8.00d		◆	28-Mar-24, Primire front de lucru echipamente securitate terminal existent finit																	
Puncte referinta - STRUCTURI RUTIERE - Noua Metodologie din 13.06.2023													Puncte referinta - STRUC																		
A3880	Start EI			0.00d	0.00d	16-Jun-23A	27-Nov-23	100%	16-Jun-23	23-Nov-23	-2.00d		◆	16-Jun-23A, Start EI																	
A3890	Start EII			0.00d	0.00d	25-Sep-23*		0%	06-Sep-23		-13.13d		◆	25-Sep-23*, Start EII																	
A3900	Start EIII			0.00d	0.00d	25-Oct-23*		0%	25-Oct-23		0.00d		◆	25-Oct-23*, Start EIII																	
A3910	Start EV			0.00d	0.00d	27-Nov-23		0%	23-Nov-23		-2.00d		◆	27-Nov-23, Start EV																	
Conditionari Beneficiar													Conditionari Beneficiar																		
A2020	Aprobare DTOE			0.00d	0.00d	01-May-23A	31-May-23A	100%	01-May-23	31-May-23	0.00d		◆	01-May-23A, Aprobare DTOE																	
A2030	Aprobare DTAC			0.00d	0.00d		03-May-23A	100%		03-May-23	0.00d		◆	03-May-23A, Aprobare DTAC																	
A2040	Aprobare PT (Cf Adresa Supvizor Nr.42/31.05.2023)			22.00d	0.00d	01-May-23A	31-May-23A	100%	01-May-23	31-May-23	0.00d		◆	01-May-23A, Aprobare PT (Cf Adresa Supvizor Nr.42/31.05.2023)																	
A2080	Acces Terminal Existent pentru investigatii structura existenta			0.00d	0.00d		30-May-23A	100%		30-May-23	0.00d		◆	30-May-23A, Acces Terminal Existent pentru investigatii structura existenta																	
Evenimente de risc													Evenimente de risc																		
A2090	Notificarea Revendicarii Antreprenorului C31_025 din 30.03.2023			0.00d	0.00d		30-Mar-23A	100%		30-Mar-23	0.00d		◆	30-Mar-23A, Notificarea Revendicarii Antreprenorului C31_025																	
A2100	Detalierea partiala 1 de catre Antreprenor a Revendicarii C31_038_28.04.2023, impreuna cu Expertiza Tehnic			0.00d	0.00d		28-Apr-23A	100%		28-Apr-23	0.00d		◆	28-Apr-23A, Detalierea partiala 1 de catre Antreprenor a Revendicarii C31_038_28.04.2023, impreuna cu Expertiza Tehnic																	
A2110	Raspunsul Beneficiarului prin Adresa 1284 la Nota de Revendicare C31_025 /30.03.2023			0.00d	0.00d		24-Apr-23A	100%		24-Apr-23	0.00d		◆	24-Apr-23A, Raspunsul Beneficiarului prin Adresa 1284 la Nota de Revendicare C31_025 /30.03.2023																	
A2115	Raspunsul Beneficiarului prin Adresa 1767 de respingere de principiu a detaliierii Revendicarii Antreprenorului			0.00d	0.00d		03-May-23A	100%		03-May-23	0.00d		◆	03-May-23A, Raspunsul Beneficiarului prin Adresa 1767 de respingere de principiu a detaliierii Revendicarii Antreprenorului																	
A2120	Notificarea de dezacord a Antreprenorului prin Adresa C31_051 /Raspuns la Adresa Beneficiarului 1767			0.00d	0.00d		12-May-23A	100%		12-May-23	0.00d		◆	12-May-23A, Notificarea de dezacord a Antreprenorului prin Adresa C31_051 /Raspuns la Adresa Beneficiarului 1767																	
A2140	Predate Expertiza Tehnica a Antreprenorului pentru Terminal Existent			0.00d	0.00d		29-Jun-23A	100%		29-Jun-23	0.00d		◆	29-Jun-23A, Predate Expertiza Tehnica a Antreprenorului pentru Terminal Existent																	
CAPITOLUL 1													CAPITOL																		
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului													Cheltuieli																		
1.2 Amenajarea terenului, drum, parcare, alei													1.2 Amen																		
UTILEXT_1060	Aducerea terenului la starea initiala	1.00	ans	20.00d	20.00d	06-Feb-24	28-Feb-24	0%	03-Feb-24	26-Feb-24	-2.00d		◆	06-Feb-24, Aducerea terenului la starea initiala																	
PARCARE													PARCAR																		
A2480	Start Parcare			0.00d	0.00d	19-Feb-24*		0%	19-Feb-24		0.00d		◆	19-Feb-24*, Start Parcare																	
SISTEM RUTIER FLEXIBIL													SISTEM R																		
A4920	DEMOLARE STRUCTURA RUTIERA EXISTENTA SI EVACUARE DIN AMPLASAMENT	130.50	MC	5.00d	5.00d	19-Feb-24	23-Feb-24	0%	19-Feb-24	23-Feb-24	0.00d		◆	19-Feb-24, DEMOLARE STRUCTURA RUTIERA EXISTENTA SI EVACUARE DIN AMPLASAMENT																	
A4930	TERASAMENTE SAPATURA	954.00	MC	7.00d	7.00d	27-Feb-24	06-Mar-24	0%	27-Feb-24	06-Mar-24	0.00d		◆	27-Feb-24, TERASAMENTE SAPATURA																	
A4940	COMPACTARE ADINAMICAA TERENULUI LA SUPRAFATA	4185.00	mp	6.00d	6.00d	05-Mar-24	12-Mar-24	0%	05-Mar-24	12-Mar-24	0.00d		◆	05-Mar-24, COMPACTARE ADINAMICAA TERENULUI LA SUPRAFATA																	
A4950	STRAT DE BALAST 0-63 MMAMESTEC OPTIMAL	4185.00	MC	4.00d	4.00d	12-Mar-24	15-Mar-24	0%	12-Mar-24	15-Mar-24	0.00d		◆	12-Mar-24, STRAT DE BALAST 0-63 MMAMESTEC OPTIMAL																	
A4960	STRAT DE BAZADIN PIATRA SPARTA	348.75	MC	4.00d	4.00d	18-Mar-24	21-Mar-24	0%	18-Mar-24	21-Mar-24	0.00d		◆	18-Mar-24, STRAT DE BAZADIN PIATRA SPARTA																	
A4970	STRAT DE EMULSIE CATIONICA	1293.30	kg	1.00d	1.00d	22-Mar-24	22-Mar-24	0%	22-Mar-24	22-Mar-24	0.00d		◆	22-Mar-24, STRAT DE EMULSIE CATIONICA																	
A4980	STRAT DE BAD 22.4	86.22	MC	3.00d	3.00d	20-Mar-24	22-Mar-24	0%	20-Mar-24	22-Mar-24	0.00d		◆	20-Mar-24, STRAT DE BAD 22.4																	
A4990	STRAT DE EMULSIE CATIONICA	1293.30	kg	1.00d	1.00d	01-Apr-24	01-Apr-24	0%	01-Apr-24	01-Apr-24	0.00d		◆	01-Apr-24, STRAT DE EMULSIE CATIONICA																	
A5000	STRAT DE BA16	71.85	MC	3.00d	3.00d	28-Mar-24	01-Apr-24	0%	28-Mar-24	01-Apr-24	0.00d		◆	28-Mar-24, STRAT DE BA16																	
A5010	BORDURAPE FUNDATIE DIN BETON	985.71	m	6.00d	6.00d	25-Mar-24	01-Apr-24	0%	25-Mar-24	01-Apr-24	0.00d		◆	25-Mar-24, BORDURAPE FUNDATIE DIN BETON																	
A5020	SPATIU VERDE DIN PAMANT VEGETAL SI INIERBARE	94.50	MC	4.00d	4.00d	02-Apr-24	05-Apr-24	0%	02-Apr-24	05-Apr-24	0.00d		◆	02-Apr-24, SPATIU VERDE DIN PAMANT VEGETAL SI INIERBARE																	
SISTEM RUTIER RIGD													SISTEM R																		
A4760	TERASAMENTE SAPATURA	535.50	MC	6.00d	6.00d	19-Feb-24	26-Feb-24	0%	19-Feb-24	26-Feb-24	0.00d		◆	19-Feb-24, TERASAMENTE SAPATURA																	
A4770	COMPACTARE ADINAMICAA TERENULUI LA SUPRAFATA	2550.00	mp	6.00d	6.00d	26-Feb-24	04-Mar-24	0%	26-Feb-24	04-Mar-24	0.00d		◆	26-Feb-24, COMPACTARE ADINAMICAA TERENULUI LA SUPRAFATA																	

- Remaining Level of Effort
- Primary Baseline
- Actual Level of Effort
- Actual Work
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- Milestone
- Baseline Milestone
- Summary

