

Raportul de progres al beneficiarului

Raport nr. 5

Nr.4913/16.10.2023

pe trimestrul al III al anului 2023

- Raport de inceput
 Raport de progres

I. Prezentare generala

Axa prioritara	2
Obiectiv Specific	O.S. 2.3.
Titlu proiect	“Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară”
Cod CCI	
Beneficiar	Aeroportul Satu Mare R.A.
Cod SMIS	2014+ 140277
Contract de Finantare nr./*))	174 / 16.09.2022
Act aditional nr.	1/06.04.2023
Act aditional nr.	2/25.09.2023
Valoare la data semnarii (lei)	67.413.530 lei
Perioada de raportare	trimestrială
Data de incepere a perioadei de implementare	25.10.2017
Data de finalizare a perioadei de implementare	31.12.2023

*proiect fazat, dupa caz

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar	R.A. Aeroportul Satu Mare
Adresa / sediu (strada, numar, cod postal, localitate, municipiu, judet)	Șoseaua Satu Mare – Zalău, km 9,5 cod postal 440330, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare
Tel. / Fax / E-mail	0261768640 / 0261768776 / office@aeroportulsatumare.ro
Manager Proiect	Sulea Claudiu Simion
Reprezentant legal (nume), (altul decat Managerul Proiectului, daca este cazul)	Pătrașcu Dorin Mihai
Personal UIP alocat efectiv proiectului – numar total si numar personal / compartimente UIP	Personal UIP: 8 persoane Total personal angajat în cadrul aeroportului: 56 persoane
Deplasari la locatia / locatiile proiectului in perioada de referinta-Data si locatia	nu este cazul
Intalniri / reuniuni de monitorizare/ solutionare a problemelor – Data, locatia si tema	nu este cazul

III. Stadiul general al implementarii proiectului

III.1 Graficul de achizitii si stadiul derularii procedurilor de achizitii pe contracte (inclusiv contracte neeligibile)*

Tipul achizitiei	Procedura aplicata	Valoarea estimata CF	Valoarea contractata	Data publicarii in SEAP (inclusiv nr. SEAP / Data publicarii anunt in ziar/Data transmiterii cererii de oferta / sau ESTIMARE	Data de finalizare a procedurii / sau ESTIMARE	Data semnării contractului (inclusiv nr. SEAP atribuire)/ sau ESTIMARE	Durata contract	Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizata (Nr. contract +Sc castigatoare) 2.In grafic 3.Intarziata ** 4.Anulata**

Servicii- Întocmirea documentație i și obținerea avizului de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română ID dosar- 4195624074	Achiziție directa	25.000,00	25.000, 00 lei fără TVA	DA 24018945 catalog electronic SEAP	04.10. 2019	04.10. 2019	31.12. 2020	1.Finalizata/31 52/04.10.2019 / S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L./ RECEPTIONAT A NR.2910/12.1 0.2020
Furnizare - LOT 1 Furnizare autospecială intervenție aeroportuară de stins incendii ID dosar- 2348206347	Licitație deschisă	5.964.463 ,36 LOT 1 : 5.438.510 ,00	5.400.0 00,00 lei fără TVA	Anunț de participare CN1050423 din 17.12.2022 transmis și publicat în JOUE nr.2022/S 245-707648	16.05.2 023	12.05. 2023	9 luni	3.Finalizată/19 71/12.05.2023 / S.C. Asocierea GRĂDINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.(lider) și S.C. GRĂDINARIU TRUCKS SOLUTIONS S.R.L. (asociat)
Furnizare- LOT 2 Ambulanță tip B ID dosar- 2348206347	Licitație deschisă	LOT 2: 451.791,8 6	451.000 ,00	Anunț de participare CN1050423 din 17.12.2022 transmis și publicat în JOUE nr.2022/S 245-707648	20.03.2 023	23.03. 2023	8 luni dar nu mai târziu de 05.12.20 23	1.Finalizată/11 29/23.03.2023 / S.C. DELTAMED S.R.L.
Servicii- Studiu de fezabilitate "Drum tehnologic" ID dosar- 3045773340	Achiziție directa	60.000,00	58.000, 00	127273/ 10.10.2017 anunt publicitar	24.10.2 017	25.10. 2017	50 de zile	1.Finalizata/31 20/25.10.2017 /S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L./RECEPTI O-NATA NR.3970/29.1 2.2017

<p>Lucrare-Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului , inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic, executie lucrari și furnizare echipamente în cadrul proiectului cu titlul Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară ID dosar-172449101</p> <p>LOT 1-Servicii proiectare, asitenta tehnica din partea proiectantului , inclusiv verificarea tehnica a proiectantului tehnic si executie lucrari in cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare</p>	<p>Licitație deschisă</p>	<p>44.583.905,87 Din care</p> <p>LOT 1-40.994.118,46</p> <p>LOT 2-3.589.787,41</p>	<p>LOT 1-40.646.535,48</p> <p>LOT 2-3.098.553,00</p>	<p>CN 1048700/21.10.2022</p>	<p>09.03.2023</p>	<p>LOT 1-10.02.2023</p> <p>LOT 2-22.02.2023</p>	<p>LOT 1-11 luni</p> <p>LOT 2-6 luni</p>	<p>1.LOT 1-Finalizata/582/10.02.2023/A socierea Bog Art S.R.L.(lider) UTI Construction and Facility Management S.A (Asociat)</p> <p>LOT 2-Finalizata/731/22.02.2023/ UTI Construction and Facility Management S.A</p>
---	---------------------------	--	--	------------------------------	-------------------	---	--	---

<p>a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară LOT 2- Furnizare, instalare-punere în funcțiune, scolarizare/instruire, mentenanta echipamente de securitate prin proiectul Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Servicii- Servicii de consultanță în domeniul achiziției Id dosar - 3066720049	Achiziție directă	35.000,00	35.000,00	Atribuire SEAP DAN1741990	01.08.2022	11.08.2022	Până la îndeplinirea obligațiilor or contractuale	1.Finalizată/2446/04.08.2022 /S.C. ROMACTIV BUSINESS CONSULTING S.R.L.
Furnizare- Achiziția echipamentelor IT aferente echipei de proiect Id dosar - 4007016279	Achiziție directă	100.374,58	97.669,88	21.03.2023	27.03.2023	28.03.2023	Până la îndeplinirea obligațiilor or contractuale	1.Finalizată/1203/28.03.2023 /S.C. Nolimits Technologies S.R.L.
Servicii- Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginți de șantier Id dosar - 1005809163	Procedură simplificată	352.316,52	177.600,00 lei fără TVA	În fapt: Anunț de participare simplificat publicat în SEAP nr. SCN1120536/16.02.2023	08.05.2023	03.05.2023	71 luni din care 10 luni proiectare și execuție + 60 luni perioada de garanție + 1 lună recepție finală	1.Finalizată/1780/03.05.2023 /Asocierea S.C.AMFORA CONSTRUCT PROMANAGEMENT S.R.L.(lider) și S.C. VENTURO INVESTMENT S.R.L.(*asociat)
Servicii- Studiu de fezabilitate "Remiză PSI" ID dosar- 602560651	Achiziție directă	60.000,00	59.999,00	ADV 1028446/07.08.2018	10.09.2018	10.09.2018	45 de zile	1.Finalizată/2644/10.09.2018 /S.C. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L./RECEPȚIONATA NR.3919/12.12.2018

Servicii- Servicii de informare și publicitate id dosar - 238523099	Achiziție directă	27.159,00	14.525,00 lei fără TVA	Anunț publicitar publicat pe site-ul propriu al regiei cu nr. 3939 din 15.11.2022	25.11.2022	07.12.2022 Anunț atribuire DAN1 81264 7/14.12.2022	07.12.2022-31.12.2023	1.Finalizată: contract de achiziție sectorială nr.4240 din 07.12.2022 încheiat cu S.C. FLAROM ADVERSITING S.R.L. CUI 14946824
Servicii- Contractarea și serviciilor de consultanță pentru elaborarea și depunerea proiectului (2) ID dosar- 1172648103	Achiziție directă	34.000,00	33.915,00	ADV 1292148/16.05.2022	27.05.2022	31.05.2022	Până la semnarea contractului de finanțare	1.Finalizată/1770/31.05.2022 /S.C. ELECTROPROIECT S.A/RECEPȚIONATĂ/NR.3107/22.09.2022
Servicii- Studiu de fezabilitate "Sistem de televiziune cu circuit închis ID dosar- 3645758485	Achiziție directă	40.000,00	25.000,00	ADV 1029708/14.08.2018 anunț publicitar	11.09.2018	11.09.2018	30 de zile	1.Finalizată/2651/11.09.2018 /S.C. ROAD DESIGN ASP S.R.L./RECEPȚIONATA NR.3416/09.11.2018
Servicii- Contractarea și serviciilor de consultanță pentru elaborarea și depunerea proiectului (1) ID dosar- 628677788	Achiziție directă	100.000,00	67.000,00 /33.500,00	161487/19.03.2018	28.03.2018	29.03.2018	Până la semnarea contractului de finanțare	1.Finalizată/913/29.03.2018/ S.C. EDG CONSULT S.R.L./Incetarea contractului in data de 29.03.2022 cu intelegerea partilor

*Conform Cererii de finanțare, anexa a contractului de finanțare

**In cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator:

Motivele care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei cu privire la Contractul de achiziție sectorială având ca obiect- Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginți de șantier id dosar -1005809163 sunt următoarele:

- ✓ complexitatea evaluării ofertelor prin prisma documentației de atribuire,
- ✓ membrii comisiei de evaluare sunt implicați și în alte activități/proiecte,
- ✓ necesitatea solicitării de clarificări/completări asupra propunerii tehnice și a documentelor care o însoțesc,
- ✓ posibile solicitării de clarificări/completări asupra propunerii financiare și a documentelor care o însoțesc,
- ✓ necesitatea solicitării de clarificări/completări asupra documentelor de calificare și depunerea în SEAP a documentelor-suport aferente DUAE, pentru confirmarea îndeplinirii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire de către ofertanți în vederea verificării îndeplinirii cerințelor impuse de către entitatea contractantă,

IV. Informatii detaliate privind contractele

IV.1 Informatii privind actele aditionale

Contract (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Nr. si data contract	Data initiala finalizare contract	Act aditional			Justificari / obiectul modificarii
			Numar/ data	Zile extindere durata si data finalizare actualizata daca este cazul)	Valoare (daca este cazul)	
Servicii- Contractarea și serviciilor de consultanță pentru elaborarea și depunerea proiectului (1) ID dosar- 628677788	913/29.03.2018	Până la semnarea contractului de finanțare	1/2349/01.09.2020	-	Modalitati de plata	Plata se va face în 2 tranșe

Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	2446/04.08.2022	Până la îndeplinirea tuturor obligațiilor	1/3370/10.10.2022	-	-	Modificarea art.6.3 și art.8.16 perioada de trimitere a primei documentații
Servicii- Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginți de șantier id dosar - 1005809163	1780/03.05.2023	71 luni din care 10 luni proiectare și execuție + 60 luni perioada de garanție + 1 lună recepție finală	1/2557/20.06.2023	-	-	Înlocuire experți cheie în domeniul 2.3, 8.1 și 9.1 Notă de fundamentare nr. 2505/15.06.2023
			2/4644/02.10.2023	-	-	Suplimentarea personalului la subdomeniul 3.2 Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, transport pe cablu, suplimentarea experți non cheie Inginer cantități și Inginer calitate Notă de fundamentare nr.4637/02.10.2023

LOT 1-Servicii proiectare, asitenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnica a proiectantului tehnic si executie lucrari in cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară	582/10.02.2023	LOT 1-11 luni	1/2334/06.06.2023	-	-	Includerea subcontractantu lui S.C. CONSITRANS S.R.L Notă de fundamentare nr. 2263/30.05.2023
			2/2896/05.07.2023	-	-	Includerea subcontractantu lui S.C. TRIDENT SERVICII ȘI MENTENANȚĂ S.A. Notă de fundamentare nr.2890/04.07.2023

IV.2 Informatii privind modificarile contractelor, altele decat acte aditionale

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Ordin de Variatie / Ordin administrativ		Aprobat/neaprobat de Inginer	Justificari si obiectul modificarii pe scurt
	Numar/Data	Valoare		

IV.3 Situatii avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte lucrari

Contract lucrari (lista contracte cf. fisei saptamanale)	Avize, acorduri, autorizatie de construire*	Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor	Proces verbal de receptie final	Observatii (se vor mentiona problemele existente in derularea contractului)
Servicii proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnica a proiectului tehnic, executie lucrari in cadrul proiectului "Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin imbunatatirea conditiilor de siguranta aeroportuara"	Decizia etapei de încadrare, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare Nr. 693 din 02.08.2019, actualizata prin Decizia nr. 13 din 05.01.2021 – privind actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr.693/02.08.2023			
	Ordinul arhitecților din România (O.A.R.) sub nr.107-94457 din 03.05.2023 Documentația tehnică DTAC + DTOE. Dovadă de luare în evidență a proiectului de arhitectură nr.2580/20.06.2023			
	Aviz de amplasament favorabil SDEE Transilvania Nord nr. 60401914735 din 21.06.2019- EXPIRAT, NECESAR AVIZ NOU			

	Aviz Vodafone România NPOTX-FO_3060/29.05.2023, CONFORM			
	Aviz condiționat nr.136 din 16.05.2023 Orange Romania,			
	Aviz de amplasament favorabil distribuție Energie Electrică România nr.6040230416520/11.04.2023, CONFORM			
	Aviz Tehnic de Racordare pentru consumator non-casnic emis de DEER Sucursala Satu Mare cu nr 6040230316001 din 13.06.2023			
	Declarația autorității competente responsabile cu gospodărirea apelor din 14.12.2020 – Administrația Bazinala de Apa Someș-Tisa – NECESARA RECONFIRMAREA			
	Aviz favorabil Nr. 226/01.07.2019 – Telekom Romania Communications S.A.			
	Aviz Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Nr. 4572564/05.08.2019 – ÎȘI MENȚINE VALABILITATEA PRIN ADRESA CU NR. 3819176/20.04.2023			
	Aviz favorabil M.A.I. nr. 568847 din 23.05.2023, – AVIZ FAVORABIL			
	Aviz favorabil S.R.I. nr.356317 din 24.05.2023, – VALABIL 12 LUNI DE LA EMITERE			
	Declarația cu nr 2763/29.06.2023 din partea Aeroportului Satu Mare referitoare la administrator subsistem alimentare apa și canalizare - nu necesită aviz			

	<p>Aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale Nr. 15014 din 17.07.2019 – EXPIRAT, NECESAR AVIZ NOU</p>			
	<p>Aviz de principiu Autoritatea Aeronautică Civilă Română Nr. 11960 / 3955/282 din 29.05.2020 –EXPIRAT, NECESAR AVIZ NOU</p>			
	<p>Aviz Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Nr. 52 / 13.04.2023 SE EMITE AVIZUL TEHNIC ANIF -VALABILITATE 12 LUNI</p>			
	<p>Aviz Statul Major al Apărării Nr. DT 4451/ 26.07.2019 – EXPIRAT, NECESAR AVIZ NOU</p>			
	<p>Aviz Direcția Tehnică Serviciul Drumuri și Transporturi Nr. 16488 din 26.09.2019 – EXPIRAT, NECESAR AVIZ NOU</p>			
	<p>Aviz Direcția de Sănătate Publică Nr. 192 / 11.05.2023 – ESTE ÎN CONCORDANȚĂ CU CONDIȚIILE DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ- FAZA D.T.A.C.</p>			
	<p>Aviz favorabil RCS RDS nr. 161 din 20.04.2023 - CONFORM</p>			
	<p>Aviz Administrația Bazinală de Apa Somes-Tisa nr. CT SM 19/28.07.2023, referitor la solicitarea cu nr.2146/28.07.2023, pentru obiectivul de investiții nu este necesară emiterea actului de reglementare din punct de vedere al gospodării apelor.</p>			
	<p>Aviz Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Nr.3819422/27.07.2023 cu privire la aprobarea categoriilor de construcții și amenajării privind securitatea la incendiu, nu se încadrează</p>			

	în categoriile de construcții care se supun avizării privind securitatea la incendiu.			
	Aviz Serviciul de Telecomunicații Speciale nr.18134/28.07.2023 AVIZ FAVORABIL este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr.9/24.10.2022.			
	Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română Nr. 15709 /19.07.2023 AVIZ FAVORABIL valabil un an de la data emiterii.			
	Aviz Statul Major al Apărării Nr. DT 6735/16.06.2023 AVIZ CONDIȚIONAT valabil un an			
	Aviz Apaserv Satu Mare nr.12405/28.07.2023 AVIZ FAVORABIL valabil pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr.9/24.10.2022.			
	Autorizația de construire nr.3/04.08.2023 valabilă 24 de luni de la data emiterii.			

NOTA: Necesitatea reconfirmării avizelor / obținerii de avize noi deriva din faptul ca a fost emis un Certificat de urbanism nou nr. 9 / 24.10.2022, Certificatul de urbanism initial nr. 6 / 02.04. 2019 a expirat, inclusiv prelungirea acestuia.

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesar a fi obtinute pentru executia contractului

IV.4 Informatiile privind revendicarile si penalitatile

Revendicari

Revendicarea nr./ data	Obiectul revendicarii, pe scurt	Stadiul solutionarii revendicarii
Solicitare ajustare preț contractual cf OUG 64/2022 nr. C25_014/16.03.2023	Ajustarea prețului contractului cf OUG 64/2022	Refuz ajustare pret ca urmare a insuficientei informatiilor din revendicare si neincadrare in prevederile legale invocate, potrivit răspuns beneficiar nr. 1035/17.03.2023.

Notă de revendicare Antreprenor nr. C25 –26/04.04.2023	Corelare amplasamente si suprafete obiective de investitii ca urmare a implementarii celor doua proiecte 140277 și 155306 fără impact financiar – parte soluționată	Soluționată
Detalierea Revendicării Antreprenorului nr. C25_37/04.05.2023	Constatarea faptului ca structura rutiera nu rezista la actiunea fenomenului inghet-dezghet Existenta unor suprafete mlastinoase pe suprafata drumului perimetral	Respinsă in principiu de supervizor cu nr.29/11.05.2023
Notă de revendicare Antreprenor nr. C25 – 74/29.09.2023	privind traseul unor cabluri, conducte, alte utilități subterane: cablu de balizaj împreună cu platbandă din zinc, cămin tehnic de cabluri, doza de legătură balizaj, tun de beton, fără detalieri și fără valori.	În analiză

Penalitati aplicate

Contractul	Penalitatea aplicata	Observatii

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente)

Echipamente / Mijloace de transport achizitionate in perioada de raportare curenta:	Eligibil / neeligibil	Nr. Bucati	Serie / Nr. inventar
TABLETĂ PC LENOVO TAB M10 TB328FU	Eligibil	1 buc	1SZAAE0053GRHGT7A22 N/ OB 3003
TABLETĂ PC LENOVO TAB M10 TB328FU	Eligibil	1 buc	1SZAAE0053GRHGT7A33 B/ OB 3004
LAPTOP HP PROBOOK 445 G7	Eligibil	1 buc	5CD0503024/5001
TABLETĂ PC LENOVO TAB M10 TB328FU	Eligibil	1 buc	1SZAAE0053GRHGT7A33 9/OB 3006
TABLETĂ PC LENOVO TAB M10 TB328FU	Eligibil	1 buc	1SZAAE0053GRHGT7A33 E/OB 3007

APART FOTO DSRL CANON EOS-2000D KIT CU OBIECTIV EF-S	Eligibil	1 buc	5,93076E+11/5011
LAPTOP HP PROBOOK 445 G7	Eligibil	1 buc	5CD050303V/5002
IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LASER TASKALFA 2554 ci A4/A3	Eligibil	1 buc	H562Y44247/5009
LAPTOP HP PROBOOK 445 G7	Eligibil	1 buc	5CD0502ZR1/5003
TABLETĂ PC LENOVO TAB M10 TB328FU	Eligibil	1 buc	1SZAAE0053GRHGT7A33 H/ OB 3005
LAPTOP HP PROBOOK 445 G7	Eligibil	1 buc	5CD0502ZYP/5004
LAPTOP HP PROBOOK 445 G7	Eligibil	1 buc	5CD0503OMS/5005
IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ LASER TASKALFA 255 ci A4/A3	Eligibil	1 buc	H562Y44248/5010
LAPTOP HP PROBOOK 445 G7	Eligibil	1 buc	5CD0502WPL/5006
LAPTOP HP PROBOOK 445 G7	Eligibil	1 buc	5CD0502WT6/5007
LAPTOP MACBOOK AIR 13	Eligibil	1 buc	VTQQ94W7NP/5008
Echipament cu raze X dual View sistem LEDS tip C minim standard 3 încorporat și dectecție automată a explozibililor EDSCBstandard C1 pe sașiu fix cu tunel de dimensiuni mici cu TIP instalat și accesorii afereente pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină model HI-SCAN 6040- 2is	Eligibil	1 buc	206377/5013
Echipament cu raze X dual View sistem LEDS tip C minim standard 3 încorporat și dectecție automată a explozibililor EDSCBstandard C1 pe sașiu fix cu tunel de dimensiuni mici cu TIP instalat și accesorii afereente pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină model HI-SCAN 6040- 2is	Eligibil	1 buc	206378/5014
Echipament cu raze X dual View sistem LEDS tip C minim standard 3 încorporat și dectecție automată a explozibililor EDSCBstandard C1 pe sașiu fix cu tunel de dimensiuni mici cu TIP instalat și accesorii afereente pentru controlul de securitate al bagajelor de cabină model HI-SCAN 6040- 2is	Eligibil	1 buc	192194/5015

Echipamente cu raze X Dual View, pe sasiu fix, cu tunel de dimensiuni medii, cu TIP instalat si accesorii aferente, pentru controlul de securitate al bagajelor de cală HI -SCAN 100100V -2IS.5	Eligibil	1 buc	192020/5016
Echipamente cu raze X Dual View, pe sasiu fix, cu tunel de dimensiuni medii, cu TIP instalat si accesorii aferente, pentru controlul de securitate al bagajelor de cală HI -SCAN 100100V -2IS.5	Eligibil	1 buc	192021/5017
Echipamente poarta detectoare de metale (WTMD) și accesorii aferente, pentru controlul de securitate al pasagerilor HIPEPLUS/PZ	Eligibil	1 buc	34060300062/5018
Echipamente poarta detectoare de metale (WTMD) și accesorii aferente, pentru controlul de securitate al pasagerilor HIPEPLUS/PZ	Eligibil	1 buc	34060300063/5019
Echipament capabil să detecteze explozibili lichizi LEDS (Liquid Explosive Detection Systems) si accesorii aferente, pentru controlul de securitate al lichidelor aerosolilor și gelurilor LAGS (liquids, aerosols and gels) MODEL EMA 3 A+B	Eligibil	1 buc	35200180005 și 35200230007/5020

IV.6 Contributia beneficiarului (NFG)

Contract de imprumut	Sursa	Valoare platita fata TVA Cumulat la zi	Rest

IV.7 Probleme si descrierea progresului inregistrat in perioada de referinta, pentru fiecare contract de achizitie in parte (inclusiv contractele neeligibile) si actiunile propuse / implementate de Beneficiar*

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri, relocari utilitati, etc.

--

V. Stadiul respectării graficelor cererilor de rambursare (faza II, după caz)

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor ***

Nr. cerere plata	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (funding gap – EU+BS+BL) (LEI)	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (EU+BS) (LEI)*	Luna depunerii cererii de rambursare/plata la AM**
1	205,799.00	201,683.02	4
2	131,947.20	129,308.26	8
3	354,960.00	347,860.80	9
4	2,386,800.00	2,339,064.00	10
5	4,651,200.00	4,558,176.00	11
6	4,967,400.00	4,868,052.00	12
7	9,948,203.82	9,749,239.74	13
8	10,968,203.82	10,748,839.74	14
9	15,074,958.43	14,773,459.26	15
10	7,907,618.34	7,749,465.97	16
11	100,000.00	98,000.00	16
TOTAL	56,697,090.61	55,563,148.79	

*) Totalul de pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a Contractului de finanțare (UE+BS)

***) Luna "n" de la semnarea contractului de finanțare

****) Dacă există modificări față de Graficul inclus în Contractul de finanțare se va menționa acest lucru, se transmite și notificare în acest sens

V.2 Situația cererilor de plată depuse

Nr. cerere plata	Valoarea eligibilă a cheltuielilor solicitate în cererea de plată (EU+BS+BL) (LEI)	Valoare autorizată (EU+BS+BL) (LEI)	Data depunerii cererii de plată	Data efectuării plății de către AM POIM
CP 1	97.669,88	97.669,88	06.06.2023	11.07.2023
CP2	990.970,00	990.970,00	15.06.2023	09.08.2023
CP3	2.032.326,77	2.032.326,77	12.07.2023	21.09.2023
CP4	1.835.977,00	1.835.977,00	21.07.2023	21.09.2023
CP5	271.606,00	271.606,00	06.09.2023	-

Nr. cerere plata	Valoarea eligibila a cheltuielilor solicitate in cererea de plata (EU+BS+BL) (LEI)	Valoare autorizata (EU+BS+BL) (LEI)	Data depunerii cererii de plata	Data efectuării platii de catre AM POIM
TOTAL	5.228.549,65	5.228.549,65	-	-

V.3 Situatia cererilor de rambursare depuse*

Nr. cerere de rambursare	Valoarea eligibila a cheltuielilor solicitate in cererea de rambursare (EU+BS+BL) (LEI)	Valoare autorizata (EU+BS+BL) (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare	Valoarea rambursata si data rambursarii AM POIM
CR1	240.039,00	202.408,22	03.04.2023	202.408,22/22.06.2023
CR2	97.669,88	97.669,88	19.07.2023	95.716,48/11.07.2023
CR3	990.970,00	990.970,00	21.08.2023	971.150,60/09.08.2023
CR4	114.486,77	-	15.09.2023	-
CR5	2.032.326,77	-	28.09.2023	1.991.680,23/21.09.2023
CR6	1.835.977,00	-	28.09.2023	1.799.257,46/21.09.2023
TOTAL	5.311.469,42	1.291.048,10	-	-

*) Se prezinta situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

V.4 Situatia cererilor de prefinantare depuse

Nr. cerere de prefinantare	Valoarea eligibila a cheltuielilor solicitate in cererea de prefinantare (LEI)	Valoare autorizata	Valoare platita de catre AIM	Data depunerii cererii de prefinantare	Data efectuării platii de catre AM POIM
TOTAL	-	-	-	-	-

VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii

Nr. crt.	Contract (lucrari, livrare, servicii)	Garantia constituita				Modificari
		Numar/ Serie/ Data emiterii	Emitent	Valoare	Data expirare	
1	Contract de achizitii sectoriale de servicii nr. 2446/04.08.2022	Garanția se constituie prin rețineri succesive și depuneri în contul deschis la Trezoreria Mun.Bucuresti în data de 17.08.2022	S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L.	175,00 lei – depunere inițială (3.500 lei – valoare totală)	Contractul este în derulare, garanția este în curs de constituire, valabilă pînă la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către prestator	
2	<p>Lucrare- Servicii proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic, executie lucrari și furnizare echipamente în cadrul proiectului cu titlul Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară ID dosar-172449101</p> <p>LOT 1-Servicii proiectare, asitenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnica a proiectantului tehnic si executie lucrari în cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară</p> <p>LOT 2- Furnizare, instalare-punere în functiune, scolarizare/instruire, mentenanta echipamente de securitate prin proiectul Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară</p>	<p>LOT 1: Constituită prin Poliță de asigurare 500000278/ AB/17.02.2023</p> <p>LOT 2: Constituită prin Poliță de asigurare .</p>	<p>LOT 1: ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</p> <p>LOT 2: GROUPAMA ASIGURĂRI S.A.</p>	<p>LOT 1: Suma asigurată: 4.064.653,55 lei Prima de asigurare:81.699,54</p> <p>LOT 2: Suma asigurată: 309.855,30 lei Prima de asigurare:4.030,00</p>	<p>LOT 1: Contractul este în derulare.</p> <p>LOT 2: Contractul este în derulare.</p>	

3.	Furnizare -LOT 1 Furnizare autospecială intervenție aeroportuară de stins incendii ID dosar- 2348206347	LOT 1: Poliță de asigurare seria AV nr. 054050/22.05.2023	LOT1: ABC Asigurări Reasigurări SA	LOT 1: 5.400,00 lei - prima de asigurare, iar valoarea asigurată este 540.000,00 lei	LOT 2: Contractul este în derulare. Până 19.12.2023	
4.	Furnizare - LOT 2 Ambulanță tip B ID dosar- 2348206347	LOT 2: Contuită prin Scrisoare de garanție GI/85462/27.03.2023	LOT 2: RAIFFEISEN BANK S.A.	LOT 2: Valoarea asigurată: 45.100,00 lei	LOT 2: Contractul este în derulare.	
5.	Servicii - Servicii de supervizare a lucrărilor prin diriginți de șantier id dosar - 1005809163	Contract depozit garanții de bună execuție încheiat in data de 08.05.2023	Banca Transilvania SA	Valoarea asigurată: 17.760,00 lei, dovada depunerii sumei inițiale de 0,5% din prețul fără TVA al contractului respectiv 888,00 lei	LOT 2: Contractul este în derulare.	

VII. Implementarea proiectului respecta calendarul cuprins in Contractul de Finantare:

VII.1 Implementarea proiectului respecta calendarul cuprins in Contractul de Finantare:

DA NU

Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

Nu este cazul

VII.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul

DA NU

Daca DA: se va completa tabelul de mai jos

Nr. crt.	Tipul modificarii (Act additional/Notificare)	Nr. /data	Obiectul modificarii
1	Act adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.174/16.09.2023, în baza Notei de aprobare nr.8363/20.03.2023 din cadrul OIT potrivit PO -28.01	1/06.04.2023	1. Modificarea categoriei „Valoarea contractului” 2. Modificarea Anexei nr.2 „Planul de achiziții” și „Buget- Activității și Cheltuieli”.
2	Act additional nr.21 la contractul de finanțare nr.174/16.09.2023, în baza Notei de aprobare nr.30269/28.08.2023 din cadrul OIT potrivit PO -28.01	2/25.09.2023	1.Modificarea Anexei nr.2 secțiunile : „Capacitate solicitant”, “Resurse umane implicate”, “Buget-Activității și Cheltuieli” și “Plan de achiziții”

VIII. Rezultatele proiectului/indicatori de realizare si de rezultat

VIII.1 Centralizator indicatori de realizare, conform Cererii de finantare

Denumire	U M	Valoare aprobata total proiect, din care:	Realizat faza I	Propus faza a II-a/proiect *	Valoare cumulate raportata in luna precedenta (1)	Valoare realizata in perioada de raportare (2)	Total valoare cumulate la data raportarii (1+2)	Observatii
Drum tehnologic perimetral	m	8.602	-		0	2.495	2.495	
Remiza P.S.I - suprafata construit desfasurata	mp	894,36	-		0	313,03	313,03	
Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI)	buc	1	-		0	0,45	0,45	

Autospeciala de intervenție (stins incendii)	buc	1	-					
Ambulanța tip B1	buc	1	-		0	1	1	
Poarta detectoare de metale (WTMD)	buc	2			0	2	2	
Detector explozibili lichizi LEDS	buc	1			0	1	1	
Aparat control Rx cu TIP instalat	buc	2			0	2	2	
Aparat control Rx cu TIP instalat si LEDS încorporat	buc	3			0	3	3	

*se completeaza doar in cazul Proiectelor fazate, respective coloanele (1), (2), (1+2)se completeaza cu valorile aferentefazei a II-a

VIII.1.1. Indicatori de realizare

Cu exceptia indicatorilor care, la data raportarii, sunt indepliniti in proportie de 100%, pentru fiecare indicator se va completa separat urmatorul tabel*:

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulata raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare *** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Drum tehnologic perimetral		m	8.602	2.495	2.495	
Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul						

Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferinta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatoru lui % **	Data estimată finalizare (conform ultimului act aditional)
LOT 1-Servicii proiectare, asitenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnica a proiectantului tehnic si executie lucrari in cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară ID dosar- 172449101	atribuit	582/ 10.02.2023	100%	100%	29%	-

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobrate/ revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Remiza P.S.I - suprafata construit desfasurata		mp	894,36	313,03	313,03	
Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul						
Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferinta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)

LOT 1-Servicii proiectare, asitenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnica a proiectantului tehnic si executie lucrari in cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară ID dosar-172449101	atribuit	582 /10.02.2023	100%	100%	35%	
---	----------	-----------------	------	------	-----	--

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/ revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI)		buc	1	0,45	0,45	
Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul						
Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)

LOT 1-Servicii proiectare, asitenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnica a proiectantului tehnic si executie lucrari in cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară ID dosar-172449101	atribuit	582 /10.02.2023	100%	100%	45%	
---	----------	-----------------	------	------	-----	--

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Autospecială de interventie (stins incendii)		buc	1			
Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul						
Titlul contractului	Atribuit/neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)

Furnizare autospecială intervenție aeroportuară de stins incendii ID dosar -2348206347	atribuit	1971/12.05.2023	100%	100%		
---	----------	-----------------	------	------	--	--

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Ambulanță tip B		buc	1			

Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul

Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)
Furnizare Ambulanță tip B ID dosar - 2348206347	atribuit	1129/ 23.03.2023	100%	100%		

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Poartă detectoare de metale(WTMD)		buc	2		2	2

Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul

Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)
---------------------	----------------------	----------------------	--	--------------------------	---	--

LOT 2- Furnizare, instalare-punere în funcțiune, scolarizare/instruire, mentenanta echipamente de securitate prin proiectul Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară ID dosar-172449101	atribuit	731 /22.02.2023	100%	100%	100%	PV recepție parțială nr.2753/ 28.06.2023
---	----------	--------------------	------	------	------	---

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/ revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Detector explozibili lichizi LEDS		buc	1		1	1
Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul						
Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)

LOT 2- Furnizare, instalare-punere în funcțiune, scolarizare/instruire, mentenanța echipamente de securitate prin proiectul Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară ID dosar-172449101	atribuit	731 /22.02.2023	100%	100%	100%	PV recepție parțială nr.3770/1 7.08.2023
--	----------	-----------------	------	------	------	---

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Aparat de control Rx cu TIP instalat		buc	2		2	2
Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul						
Titlul contractului	Atribuit/neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)

LOT 2- Furnizare, instalare-punere în funcțiune, scolarizare/instruire, mentenanța echipamente de securitate prin proiectul Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară ID dosar- 172449101	atribuit	731 /22.02.2023	100%	100%	100%	PV recepție parțială nr.2753/ 28.06. 2023
---	----------	--------------------	------	------	------	--

Denumire indicator	ID/Cod	UM	Valori aprobate/ revizuite (Valoarea tinta) (1)	Valoare cumulate raportata in lun precedent (2)	Valoare realizata in perioada de raportare*** (3)	Total valoare cumulata (2+3)
Aparat control Rx cu TIP instalat și LEDS încorporat		buc	3		3	3
Contractele economice prin care se realizeaza indicatorul						
Titlul contractului	Atribuit/ neatribuit	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator se realizeaza prin contract)	Pondere in total aprobat	Progres in atingerea indicatorului % **	Data estimate finalizare (conform ultimului act aditional)

LOT 2- Furnizare, instalare-punere în funcțiune, scolarizare/instruire, mentenanța echipamente de securitate prin proiectul Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță Aeroportuară ID dosar- 172449101	atribuit	731 /22.02.2023	100%	100%	100%	PV recepție parțială nr.1978/1 2.05.2023, nr.2753/2 8.06.2023
--	----------	-----------------	------	------	------	---

**NB. Dacă valoarea totală pentru un indicator este aferentă mai multor contracte aflate în stări diferite de atribuire, va fi luată în considerare starea tuturor contractelor ce au contribuție directă la realizarea indicatorului. În cazul în care există contracte cu o contribuție indirectă la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luată în considerare, relevanța fiind starea contractelor care contribuie în mod direct la atingerea indicatorului.*

***NB. Progresul în atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma contractuală certificate aferentă acestuia raportată la suma totală aferentă contractului prin care se realizează indicatorul. În cazul unui contract de lucrări bazat pe liste de cantități, se identifică articolele (sau chair capitolele) din lista de cantități aferente unui element. Dacă există un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul în atingerea indicatorului în perioada de raportare va fi suma totală certificate la sfârșitul perioadei din acel capitol, raportată la suma totală din capitol. Suma certificate înseamnă totalul preturilor unitare înmulțite, fiecare, cu cantitățile reale măsurate a lucrărilor executate și conforme, la sfârșitul lunii de raportare. Documentul de referință este certificatul emis de către Supervisor. În cazul unui contract de lucrări de tip proiectare-execuție, precum și în orice alt contract în care nu există o listă de cantități, se va utiliza graficul de plăți care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacă nu pot fi identificate în mod direct sumele contractuală aferente fiecărui element, Beneficiarul va stabili o metodă relevantă și justificată. În calculul progresului în atingerea indicatorului nu sunt luate în considerare sumele aferente, dacă este cazul, rambursării avansului, reținerilor, escaladării preturilor, revendicărilor, etc, dar sunt luate în considerare eventualele modificări.*

**** se anexează în mod obligatoriu situația pe contracte/obiecte și PVTL/Proces verbal aducere la starea inițială*

***** se anexează în mod obligatoriu documentul excel de calcul în versiune electronică*

VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiții)

Indicator de rezultat		Descrierea contributiei estimate la atingerea indicatorilor de rezultat specifici Programului in conformitate cu Cererea de finantare
Denumire	UM	
Indicator ID 2S17 – Aeroporturi modernizate	număr	1 aeroport modernizat

- **Atentie!!!** Valoarea contributiei la indicatorul de rezultat specific programului se va masura la un an de la data punerii integrale in uz a infrastructurii construite prin proiect. Nu se va raporta lunar contributia la indicatorul rezultat!!!

VIII.3 Indicatori aferenti proiectelor fazate cuprinsi in Nota de fazare si neinclusi in Cererea de finantare a fazei a II-a (se va completa numai daca este cazul)

Indicator de realizare			
Denumire	ID/Cod	UM	Valoare
.....			
Contracte economice prin care se realizeaza indicatorul			
Titlu contractiului	Nr/data contractului	Valoare indicator aferenta (cat din indicator s-a realizat prin contract)	Observatii
.....			
.....			

VIII.4 Justificarea diferentelor existente, in materie de indicatori, intre restul de realizat aferent cererii de fazare si valorile propuse in cererea de finantare- faza a II-a, daca este cazul:

Beneficiarul va justifica si diferentele existente intre restul de realizat aferent cererii de fazare si valorile propuse in cererea de finantare- faza a II-a

VIII.5 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul

DA

NU

Daca DA: Descriere motive si demersuri intreprinse pentru aprobarea modificarii
nu este cazul

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri

IX.1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

	DA	NU	Observatii/Descriere
Este proiect care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis?		NU	
Raman valabile informatiile din Declaratia 4c. (Anexa la Ghidul Beneficiarului) privind conformitatea cu ajutorul de stat/de minimis, transmisa de Beneficiar in etapa de evaluare/aprobare a proiectului?		NU	(se completeaza in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis)
Este proiect generator de venituri?		NU	

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri:

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decat cele luate in calcul initial?

DA NU

Daca DA: Descriere venituri, inclusive valoarea acestora

Nu este cazul

Total venituri pentru perioada de referinta:

-

X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului? (se vor detalia toate activitatile de publicitate realizate in cadrul proiectului si daca sunt cele stabilite in Planul de informare si publicitate aferent Cererii de finantare)

- Indicatoare vizibile
- Placi permanente pe cladiri
- Difuzari media si in presa
- Confirmari in toate difuzarile media
- Presentari in toata documentatia proiectului
- Altele (va rugam specificati)

În baza unui contract de prestări servicii au fost întreprinse următoarele măsuri de publicitate necesare implementării proiectului:

- I. Două comunicate de presă – la debutul proiectului și la finalizarea acestuia (1 comunicat de presă la începutul proiectului și 1 comunicat de presă la sfârșitul proiectului)
- II. Realizare și instalare panouri pentru afișare temporară (1 buc)
- III. Realizare și instalare plăci pentru amplasare permanentă (1 buc)
- IV. Autocolante și plăcuțe pentru mijloacele fixe (Autocolante/Plăcuțe cu 100 x 100 mm; Plăcuțe/Autocolante cu 200 x 200 mm, Autocolante 90 x 50 mm, Plăcuțe exterior 900 x 500 mm)
- V. Pregătirea unui material pentru site-ul aeroportului (un material)
- VI. Roll-up, cu dimensiunea de 0,85 m x 2,00 m (1 buc.)

Până în prezent au fost realizate următoarele:

- I. Conferința de presă la începutul proiectului;
- II. Realizare și instalare panou pentru afișare temporară - 1 buc;
- III. Pregătirea unui material pentru site-ul aeroportului (un material)
- IV. Autocolante și plăcuțe pentru mijloacele fixe (Autocolante/Plăcuțe cu 100 x 100 mm; Plăcuțe/Autocolante cu 200 x 200 mm, Autocolante 90 x 50 mm, Plăcuțe exterior 900 x 500 mm)
- V. Roll-up, cu dimensiunea de 0,85 m x 2,00 m (1 buc.)

b. Publicitatea a fost făcută în conformitate cu Manualul Identității Vizuale?

Da Nu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de informare și publicitate?
În cadrul UIP există o persoană, doamna Perșă Mihaela, care are funcția de responsabil informare, publicitate și se va ocupa de acțiunile de informare și publicitate, cu respectarea Planului de informare și publicitate cuprins în Cererea de finanțare.

XI.

XI. Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap. 7)

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 – Cele aferente parteneriatului și guvernantei pe mai multe nivele (transparent, tratament egal)

DA

XI.2 – Promovarea egalității între bărbați și femei

DA

XI.3 – Dezvoltarea durabila

DA

XI.4 – Non-discriminare

DA

XI.5 Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

DA

XI.6 Regulile de mediu

DA

In concluzie, raman valabile informatiile prezentate in cererea de finantare cu privire la conformitatea cu politicile orizontale ale Uniunii?

DA

NU

Daca NU: se vor detalia modificarile care au avut loc in perioada de implementare, motivul care a condus la aceasta modificare si se va preciza daca aceste modificari au condus la nerespectarea politicilor orizontale
Nu este cazul

Semnatura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____

Numele in clar: Pătrașcu Dorin Mihai

Data: 16.10.2023

